



PLANILHA DE MEDIÇÃO

BANCO DE ATENDIMENTO
DE PLANILHAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros
Obra: 1ª etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva
Responsável Técnico Fiscal: José Airton Junio dos Reis
Nº CREA/CAU: 56250
Contrato BDMG Nº: 285.023

Empresa Executora: ADRIANA ALVES DE FREITAS - ME (VERUM CONSTRUTORA)
Nº do Contrato Licitado: 040/2020
Responsável Técnico Executor: Heitor Augusto da Trindade Alves
Nº CREA/CAU: 1995100877

Medição Nº: 9
Período: 25/06/2021 a 17/09/2021
Data: 17/09/2021

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AXB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AXC	Valor (R\$) Executado Acumulado AXD
1ª etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva							1.722.563,37	92.629,62	1.567.347,68
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						38.488,35	-	38.488,35
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50m) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADOS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA	UNID.	1.130,79	1,000	-	1,000	1.130,79	-	1.130,79
1.2	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA	UNID.	222,69	1,000	-	1,000	222,69	-	222,69
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UNID.	539,98	1,000	-	1,000	539,98	-	539,98
1.4	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M²	445,09	20,000	-	20,000	8.901,80	-	8.901,80
1.5	BARRAÇÃO DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A=14,52M² (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	UNID.	5.679,71	1,000	-	1,000	5.679,71	-	5.679,71
1.6	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	2.228,00	1,000	-	1,000	2.228,00	-	2.228,00
1.7	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	7,09	891,540	-	891,540	6.321,02	-	6.321,02
1.8	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	826,54	1,000	-	1,000	826,54	-	826,54
1.9	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	956,92	2,000	-	2,000	1.913,84	-	1.913,84
1.10	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	PR A1	1.447,70	2,000	-	2,000	2.895,40	-	2.895,40
1.11	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	PR A1	1.037,88	2,000	-	2,000	2.075,76	-	2.075,76
1.12	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	1.118,61	2,000	-	2,000	2.237,22	-	2.237,22
1.13	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	PR A1	833,14	2,000	-	2,000	1.666,28	-	1.666,28
1.14	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	924,66	2,000	-	2,000	1.849,32	-	1.849,32
2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA						780.449,92	-	774.591,08
2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS H<1,50M	M³	46,82	90,400	-	90,400	4.232,53	-	4.232,53
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÃO STRAUSS DMT ATÉ 50 KM	VB	5.193,60	1,000	-	1,000	5.193,60	-	5.193,60
2.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF 02/2015	M	45,68	2.265,000	-	2.265,000	103.465,20	-	103.465,20
2.4	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M²	40,25	857,100	-	857,100	34.498,28	-	34.498,28
2.5	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	7,58	10.728,300	-	10.728,300	81.320,51	-	81.320,51

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA-MG 56250/ID

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor

Heitor Augusto T. Alves
Engenheiro Civil
CREA: 1995100877

Item	Descrição Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
2.6	FORNECIMENTO EDE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	443,74	97,530	-	97,530	43.277,96	-	43.277,96
2.7	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	29,42	445,770	-	445,770	13.114,55	-	13.114,55
2.8	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TEIA SOLDADA	M²	74,49	891,540	-	891,540	66.410,81	-	66.410,81
2.9	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	44,24	1.759,630	-	1.759,630	77.846,03	-	77.846,03
2.10	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	11,40	1.053,660	-	1.053,660	12.011,72	-	12.011,72
2.11	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO	M²	5,84	5.924,980	-	5.750,350	34.601,88	-	33.582,04
2.12	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECANICO	M²	27,71	5.504,560	-	5.329,930	152.531,36	-	147.692,36
2.13	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECANICO	M²	21,72	612,420	-	612,420	13.301,76	-	13.301,76
2.14	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	52,75	251,380	-	251,380	13.260,30	-	13.260,30
2.15	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO	M²	5,84	502,760	-	502,760	2.936,12	-	2.936,12
2.16	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECANICO	M²	27,71	502,760	-	502,760	13.931,48	-	13.931,48
2.17	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=2,5CM COM ADITIVO	M²	29,18	251,380	-	251,380	7.335,27	-	7.335,27
2.18	ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA	M²	6,56	996,460	-	996,460	6.536,78	-	6.536,78
2.19	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM, SC=100KG/M², L=5,00M	M²	94,98	996,460	-	996,460	94.643,77	-	94.643,77
3	COBERTURA						232.218,02		232.218,02
3.1	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, ESPACAMENTO 4M	M²	103,50	996,460	-	996,460	103.133,61	-	103.133,61
3.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	50,69	1.720,650	-	1.720,650	87.219,75	-	87.219,75
3.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA, Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50CM	M	62,54	276,300	-	276,300	17.279,80	-	17.279,80
3.4	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM	M	55,18	214,000	-	214,000	11.808,52	-	11.808,52

Hector Augusto T. Alves
Engenheiro Civil
CREA: 1995100877

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA-MG 562501D

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Previsão Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsão Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
3.5	RUFO E CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24. DESENVOLVIMENTO = 33CM	M	32,29	276,300	-	276,300	8.921,73	-	8.921,73
3.6	COLOCAÇÃO DE CUMEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM, SIMPLÉS	M	33,33	115,650	-	115,650	3.854,61	-	3.854,61
4	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA								
4.1	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)	UN.	49,47	40,000	1,000	40,000	19.760,97	1.142,54	17.130,60
4.2	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	UN.	68,33	13,000	1,000	13,000	888,29	68,33	888,29
4.3	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDOSOLDÁVEL DE 50MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC)	UN.	67,91	14,000	4,000	14,000	950,74	271,64	950,74
4.4	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100X100X50MM	UN.	44,30	17,000	17,000	17,000	753,10	753,10	753,10
4.5	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	UN.	85,53	37,000	-	37,000	3.164,61	-	3.164,61
4.6	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000L	UN.	515,14	4,000	-	-	2.060,56	-	-
4.7	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø20MM X 1/2"	UN.	13,43	4,000	-	-	53,72	-	-
4.8	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø50MM X 1/2"	UN.	36,43	4,000	-	-	145,72	-	-
4.9	TORNEIRA DE BÓIA, D=20MM (3/4")	UN.	46,25	4,000	-	-	185,00	-	-
4.10	CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO 1/2"	UN.	61,79	3,000	-	-	185,37	-	-
4.11	CAIXA ALVENARIA 30X30X60CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN.	187,46	16,000	-	16,000	2.999,36	-	2.999,36
4.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,41	120,000	-	120,000	3.169,20	-	3.169,20
4.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	54,07	30,000	-	30,000	1.622,10	-	1.622,10
4.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	13,37	120,000	-	120,000	1.604,40	-	1.604,40
5	PISOS E AZULEJOS								
5.1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	57,34	442,820	-	442,820	131.788,62	15.977,35	131.788,62
5.2	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M²	26,46	894,320	-	894,320	23.663,71	-	23.663,71


JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS
 CREA-MG 56250/D


Heitor Augusto T. Alves
 Engenheiro Civil
 CREA: 1995100877

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Previsão Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsão Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
5.3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	72,36	894,320	194,320	894,320	64.713,00	14.061,00	64.713,00
5.4	RODAPE COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 10CM, DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER	M	13,91	688,840	137,768	688,840	9.581,76	1.916,35	9.581,76
5.5	PASSEIOS DE CONCRETO E=6CM, FCK=10MPA, JUNTA SECA	M²	38,56	218,850	-	218,850	8.438,86	-	8.438,86
6	ESQUADRIAS						123.054,82	12.981,96	107.894,31
6.1	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L=14CM, 90X210CM	UN.	142,07	22,000	12,000	22,000	3.125,54	1.704,84	3.125,54
6.2	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90X210CM	UN.	181,43	22,000	12,000	22,000	3.991,46	2.177,16	3.991,46
6.3	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L=14CM, 80X210CM	UN.	142,07	22,000	12,000	22,000	3.125,54	1.704,84	3.125,54
6.4	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80X210CM	UN.	183,50	22,000	12,000	22,000	4.037,00	2.202,00	4.037,00
6.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M²	249,29	262,260	-	262,260	65.378,80	-	65.378,80
6.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M²	498,59	34,230	-	18,000	17.066,74	-	8.974,62
6.7	FECHADURA 457 - (E49) E 283 - ML600 CROMADA	UN.	190,42	44,000	24,000	44,000	8.378,48	4.570,08	8.378,48
6.8	DOBRADIÇA DE FERRO CROMADA 3"X 2 1/2"	UN.	9,44	126,000	66,000	126,000	1.189,44	623,04	1.189,44
6.9	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	M²	209,54	9,610	-	9,610	2.013,68	-	2.013,68
6.10	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	M²	206,89	37,120	-	37,120	7.679,76	-	7.679,76
6.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇA E MARCO	M²	509,25	13,880	-	-	7.068,39	-	-
7	PINTURA						122.819,60	57.908,72	84.352,69
7.1	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO	M²	16,35	151,410	151,410	151,410	2.475,55	2.475,55	2.475,55
7.2	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	M²	9,80	5.456,300	2.728,150	2.728,150	53.471,74	26.735,87	26.735,87
7.3	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	M²	4,30	5.456,300	2.728,150	2.728,150	23.462,09	11.731,05	11.731,05
7.4	PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	M²	10,85	1.044,720	1.044,720	1.044,720	11.335,21	11.335,21	11.335,21
7.5	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	M²	5,39	1.044,720	1.044,720	1.044,720	5.631,04	5.631,04	5.631,04
7.6	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO NA COR BRANCA	M²	24,10	1.097,260	-	1.097,260	26.443,97	-	26.443,97
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						102.650,19	-	53.546,84

7

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS

CREA-MG 562501D

Heitor Augusto T. Alves

Engenheiro Civil

CREA: 1995100877

Item	Descrição Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Previsão Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsão Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
8.1	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W OU 2X40W, COMPLETA	UN.	142,59	153,000	-	50,000	21.816,27	-	7.129,50
8.2	LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE E GLOBO LEITOSO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W	UN.	68,88	14,000	-	-	964,32	-	-
8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHE/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5MM², 70°C, 450/750V	M	2,29	4.000,000	-	3.000,000	9.160,00	-	6.870,00
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHE/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6MM², 70°C, 450/750V	M	4,23	4.000,000	-	3.000,000	16.920,00	-	12.690,00
8.5	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	UN.	22,68	179,000	-	10,000	4.059,72	-	226,80
8.6	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA	UN.	21,67	84,000	-	10,000	1.820,28	-	216,70
8.7	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UN.	155,61	10,000	-	10,000	1.556,10	-	1.556,10
8.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	UN.	159,46	3,000	-	3,000	478,38	-	478,38
8.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 10A 30A	UN.	17,54	18,000	-	-	315,72	-	-
8.10	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A 50A	UN.	42,67	18,000	-	-	768,06	-	-
8.11	PADRAO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15KVA, BIFASICO	UN.	1,275,38	1,000	-	-	1.275,38	-	-
8.12	CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2X4"	UN.	6,19	129,000	-	103,000	798,51	-	637,57
8.13	CAIXA DE CHAPA ESMALTADA, FUNDO MÓVEL OCTAGONAL DUPLIO	UN.	7,31	9,000	-	9,000	65,79	-	65,79
8.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM (3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	M	6,41	4.000,000	-	3.000,000	25.640,00	-	19.230,00
8.15	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40MM (1.1/2")	M	19,11	100,000	-	100,000	1.911,00	-	1.911,00
8.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHE/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5MM², 70°C, 450/750V	M	1,69	2.000,000	-	1.500,000	3.380,00	-	2.535,00
8.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHE/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16MM², 70°C, 450/750V	M	9,58	400,000	-	-	3.832,00	-	-
8.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHE/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10MM², 70°C, 450/750V	M	7,26	200,000	-	-	1.452,00	-	-
8.19	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30X30X40CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN.	91,91	4,000	-	-	367,64	-	-
8.20	CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25X25X50CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA	UN.	73,29	1,000	-	-	73,29	-	-
8.21	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X2400MM, CONFORME PADRÕES TELEBRAS	UN.	65,37	1,000	-	-	65,37	-	-

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal


JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
 CREA-MG 562501D

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor


Heitor Augusto T. Alves
 Engenheiro Civil
 CREA: 1995100877

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Previsão Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsão Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
8.22	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UN.	236,53	12,000	-	-	2.826,36	-	-
8.23	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO	UN.	155,20	20,000	-	-	3.104,00	-	-
9	LOUÇAS E METAIS						32.838,90	4.619,05	4.619,05
9.1	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLA, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UN.	471,07	8,000	-	-	3.768,56	-	-
9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTAMENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN.	657,77	5,000	-	-	3.288,85	-	-
9.3	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLA, DN 1, 1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UN.	229,19	13,000	-	-	2.979,47	-	-
9.4	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UN.	340,36	21,000	-	-	7.147,56	-	-
9.5	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM ARELADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	101,64	21,000	-	-	2.134,44	-	-
9.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN.	469,48	3,000	-	-	1.408,44	-	-
9.7	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	47,86	4,000	-	-	191,44	-	-
9.8	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA	M²	300,84	8,100	8,100	8,100	2.436,80	2.436,80	2.436,80
9.9	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), Nº 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	311,75	7,000	7,000	7,000	2.182,25	2.182,25	2.182,25
9.10	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM ARELADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	160,60	7,000	-	-	1.124,20	-	-

9.10 DOS REIS

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

JOSE ARTUR NO JUNHO DOS REIS
CREA-MG 5625010

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor

Heitor Augusto T. Alves
Engenheiro Civil
CREA: 1995100877

Item	Descrição Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Previsão Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsão Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
9.11	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN.	47,91	14,000	-	-	670,74	-	-
9.12	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOTALHA 2 OU 3 FOLHAS	UN.	37,34	15,000	-	-	560,10	-	-
9.13	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800ML	UN.	51,46	15,000	-	-	771,90	-	-
9.14	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PNE L=90CM (VASO SANITÁRIO)	UN.	231,75	10,000	-	-	2.317,50	-	-
9.15	BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D=1 1/4", L=120CM, PARA PNE (LAVATÓRIO), INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN.	269,18	5,000	-	-	1.345,90	-	-
9.16	BARRA DE APOIO PNE L=40CM (PORTA)	UN.	102,15	5,000	-	-	510,75	-	-
10	REDE ÁGUA PLUVIAL						6.586,56	-	6.586,56
10.1	CAIXA ALVENARIA 60X60X60CM, TAMPA EM CONCRETO - INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN.	253,40	10,000	-	10,000	2.534,00	-	2.534,00
10.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV-SÉRIE NORMAL, DN 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	35,80	113,200	-	113,200	4.052,56	-	4.052,56
11	SPDA						11.712,97	-	10.505,61
11.1	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHO PARA CABO 50MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARA FUSO DE FIXAÇÃO M8	UN.	3,41	4,000	-	4,000	13,64	-	13,64
11.2	CONECTOR DE PARA FUSO FUNDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	11,76	4,000	-	4,000	47,04	-	47,04
11.3	CHUMBADOR OMEGA C/ PARA FUSO OM1404 1/4"	UN.	0,75	16,000	-	16,000	12,00	-	12,00
11.4	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA AF - 10/2016	UN.	3,38	40,000	-	40,000	135,20	-	135,20
11.5	HASTE COPERWELD 3/4"x3,00M COM CONECTOR	UN.	69,26	4,000	-	4,000	277,04	-	277,04
11.6	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,77	142,500	-	142,500	2.959,73	-	2.959,73
11.7	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUINDO ISOLADORES - 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,64	160,000	-	160,000	6.822,40	-	6.822,40
11.8	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8"x3M	UN.	24,45	4,000	-	4,000	97,80	-	97,80
11.9	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,14	4,000	-	4,000	48,56	-	48,56
11.10	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	180,82	4,000	-	-	723,28	-	-
11.11	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	23,05	4,000	-	4,000	92,20	-	92,20
11.12	ABRACADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 1/2"	UN.	11,62	16,000	-	-	185,92	-	-
11.13	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN.	27,07	4,000	-	-	108,28	-	-
11.14	GRAMPO PARALELO EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50MM², PASTA ANTIOXIDANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	10,05	4,000	-	-	40,20	-	-

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal


JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
 CREA-MG 562501D

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor


Heitor Augusto T. Alves
 Engenheiro Civil
 CREA: 1995100877

Item	Descrição Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Previsão Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsão Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
11.15	CONECTOR COM RABICHO EM LATÃO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MM²	UN.	15,35	4,000	-	-	61,40	-	-
11.16	SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO Nº 115	UN.	22,07	4,000	-	-	88,28	-	-
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						17.499,25		10.937,69
12.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE=16 COM LÂMPA DE 8W	UN.	70,43	22,000	-	-	1.549,46	-	-
12.2	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA	UN.	597,99	1,000	-	-	597,99	-	-
12.3	PLACA FOTO LUMINESCENTE S1 OU S2 - 380X190MM (SAÍDA-DIREITA)	UN.	17,06	20,000	-	-	341,20	-	-
12.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PO QUÍMICO 20BC, CAPACIDADE 6KG	UN.	163,16	4,000	-	-	652,64	-	-
12.5	MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D=38MM, 15M	UN.	251,40	4,000	-	-	1.005,60	-	-
12.6	ELETROBOMBA MOTOR DE 1,5CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/M A 18MCA DE PRESSÃO	UN.	1.067,39	1,000	-	-	1.067,39	-	-
12.7	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL D=63MM (2 1/2")	UN.	246,32	1,000	-	-	246,32	-	-
12.8	REGISTRO GLOBO ANGULAR 15° D=63MM PARA HIDRANTE INTERNO	UN.	157,08	1,000	-	-	157,08	-	-
12.9	QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 1,5CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTEUDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL AUTOMÁTICA ATRAVES DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO	UN.	437,33	1,000	-	-	437,33	-	-
12.10	ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 45X60X17CM	UN.	235,57	2,000	-	2,000	471,14	-	471,14
12.11	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN.	113,30	3,000	-	-	339,90	-	-
12.12	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V	UN.	55,55	3,000	-	-	166,65	-	-
12.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D=2 1/2"	M	164,31	63,700	-	63,700	10.466,55	-	10.466,55
13	LIMPEZA						4.225,90		
13.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	4,74	891,540	-	-	4.225,90	-	-
14	Serviços preliminares	A1					41.450,98		37.669,93
14.1	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO	M2	21,51	323,300	-	323,300	6.954,18	-	6.954,18
14.2	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	12,23	1.409,260	-	1.127,410	17.235,25	-	13.788,22
14.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	13,97	22,400	-	17,920	312,93	-	250,34
14.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	20,97	0,720	-	0,576	15,10	-	12,08
14.5	REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	6,99	130,400	-	130,400	911,50	-	911,50
14.6	REMOÇÃO DE CONDUCTOR DE CHAPA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	4,38	86,000	-	86,000	376,68	-	376,68

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal


JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
 CREA-MG 562501D

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor


Heitor Augusto T. Alves
 Engenheiro Civil
 CREA: 1995100877

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
14.7	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	6,99	192,000	-	153,600	1.342,08	-	1.073,66
14.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	58,35	3,000	-	3,000	175,05	-	175,05
14.9	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	17,48	808,250	-	808,250	14.128,21	-	14.128,21
15	Pintura	A1					57.018,34	-	57.018,34
15.1	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	10,45	5.456,300	-	5.456,300	57.018,34	-	57.018,34


JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
 CREA-MG 56250/D
 Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal


Heitor Augusto T. Alve
 Engenheiro Civil
 CREA: 1995100877
 Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor