



PLANILHA DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros
Obra: 2ª Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva
Responsável Técnico Fiscal: José Airton Junho dos Reis
Nº CREA/CAU: 56.250/D
Contrato BDMG Nº: 285.023

Empresa Executora: Pavimentação Santa Rosa Ltda
Nº do Contrato Licitado: 016/2022
Responsável Técnico Executor: Mário Kazuo Hirata
Nº CREA/CAU: 51.836/D
Quantidade de Aditivos Realizados: 1

Medição Nº: 1
Período: 23/02/2022 A 18/07/2022
Data: 18/07/2022
Venc. do Contrato: 31/12/2022

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unit.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AXD
2ª Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva									
1	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA						275.103,10	36.784,05	36.784,05
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	62,01	10,000	10,000	10,000	620,10	620,10	620,10
1.2	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	M	27,36	100,000	100,000	100,000	2.736,00	2.736,00	2.736,00
1.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	16,76	961,200	961,200	961,200	16.109,71	16.109,71	16.109,71
1.4	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	56,04	69,000	69,000	69,000	3.866,76	3.866,76	3.866,76
1.5	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	698,20	10,680	10,680	10,680	7.456,78	7.456,78	7.456,78
1.6	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPa), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	74,32	40,000	40,000	40,000	2.972,80	2.972,80	2.972,80
1.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPa), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	18,69	100,000	100,000	100,000	1.869,00	1.869,00	1.869,00
1.8	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	8,54	135,000	135,000	135,000	1.152,90	1.152,90	1.152,90
1.9	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	38,08	135,000	-	-	5.140,80	-	-
2	PASSEIOS						7.125,60	-	-
2.1	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPa, JUNTA SECA	M2	59,38	120,000	-	-	7.125,60	-	-
3	PINTURA						2.695,95	-	-
3.1	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	5,79	135,000	-	-	781,65	-	-
3.2	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	M2	14,18	135,000	-	-	1.914,30	-	-
4	PISO PATIO FUNDOS						223.356,70	-	-
4.1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	90,55	2.450,000	-	-	221.847,50	-	-

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA-MG 56250/D

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor

Mário Kazuo Hirata
Engº. Civil - CREA 51836/D

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Previsão Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsão Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
4.2	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTANCIA COM LAMINA	M3	3,08	490,000	-	-	1.509,20	-	-

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA-MG 56250/D

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor

Mário Kazuo Hirata
Engº. Civil - CREA 51836/D

Mário Kazuo Hirata
Engº. Civil - CREA 51836/D