



PLANILHA DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Carimbão dos Ourus
Obra: 2ª Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva
Responsável Técnico Fiscal: José Airton Junho dos Reis
Nº CREA/CAU: 56.250/D
Contrato BDMG Nº: 285.023

Empresa Executora: Pavimentação Santa Rosa Ltda
Nº do Contrato Licitado: 016/2022
Responsável Técnico Executor: Mário Kazuo Hirata
Nº CREA/CAU: 51.836/D
Quantidade de Aditivos Realizados: 1

Medição Nº: 2
Período: 19/07/2022 A 10/11/2022
Data: 10/11/2022
Venc. do Contrato: 31/12/2022

Item	Descrição	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
2ª Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva									
1 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA									
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	62,01	10,000	-	10,000	41.924,85	148.584,16	185.368,21
1.2	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	M	27,36	100,000	-	100,000	2.736,00	-	2.736,00
1.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	16,76	961,200	-	961,200	16.109,71	-	16.109,71
1.4	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	56,04	69,000	-	69,000	3.866,76	-	3.866,76
1.5	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	698,20	10,680	-	10,680	7.456,78	-	7.456,78
1.6	ALVENARIA ESTRUTURAL, COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPa), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	74,32	40,000	-	40,000	2.972,80	-	2.972,80
1.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPa), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMADURA	M	18,69	100,000	-	100,000	1.869,00	-	1.869,00
1.8	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	8,54	135,000	-	135,000	1.152,90	-	1.152,90
1.9	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	38,08	135,000	-	-	5.140,80	-	-
2	PASSEIOS								
2.1	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPa, JUNTA SECA	M2	59,38	120,000			7.125,60	-	-
3	PINTURA								
3.1	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	5,79	135,000			2.895,95	-	-
3.2	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORIDA (PVA)	M2	14,18	135,000			1.914,30	-	-
4	PISO BATO FUNDOS								
4.1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	90,55	2.450,000	1.629,820	1.629,820	221.847,50	148.584,16	147.580,20

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal


Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor

Mário Kazuo Hirata
Eng. Civil - CREA 51836/D


JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA-MG 56250/D

Item	Discriminação Conforme Planilha Organizativa Licitada e suas alterações	Unit.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AXD
4.2	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M3	3,08	490.000	325.960	325.960	1.505,20	1.003,96	1.003,96

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal:


JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
 CREA-MG 56250/D

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor:


Momo Kazuo Hirata
 Eng. Civil - CREA 51836/D