

Rec. 17/9/2022
operação crédito BDMG 465

PLANILHA DE MEDIÇÃO									
INFORMAÇÕES GERAIS									
BDMG BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS		Empresa Executora: METODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS							
Município: Conceição dos Ouros		Medição Nº: 1							
Obra: Eficiência Energética na Iluminação Pública Municipal		Período: 21/10/2022 A 09/02/2023							
Responsável Técnico Fiscal: Francisco Teixeira		Data: 23/02/2023							
Nº CREA/CAU: 0184534/D		Venc. do Contrato: 21/10/2023							
Contrato BDMG Nº: 333.917/21		Quantidade de Aditivos Realizados: 0							
Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsão Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
1									
1.1									
1.1.1									
1.1	1.1.1.1	U	1.470,00	1,000	1,000	1,000	1.470,00	1.470,00	1.470,00
2									
2.1									
2.1.1									
2.1	2.1.1.1	UND	9,36	1,104,000	1,104,000	1,104,000	10.333,44	10.333,44	10.333,44
2.1	2.1.1.2	UND	1,01	1,104,000	1,104,000	1,104,000	1.115,04	1.115,04	1.115,04
2.1	2.1.1.3	UND	168,34	1,098,000	406,000	406,000	184.837,32	68.346,04	68.346,04
2.1	2.1.1.4	UND	37,26	637,000	637,000	637,000	23.734,62	23.734,62	23.734,62
2.1	2.1.1.5	UND	3,48	1,274,000	1,274,000	1,274,000	4.433,52	4.433,52	4.433,52
2.1	2.1.1.6	UND	4,91	1,274,000	1,274,000	1,274,000	6.255,34	6.255,34	6.255,34
2.1	2.1.1.7	UND	16,38	3.652,000	3.652,000	3.652,000	59.819,76	59.819,76	59.819,76
2.1	2.1.1.8	M	6,30	14.500,000	14.500,000	14.500,000	91.350,00	91.350,00	91.350,00
2.1	2.1.1.9	UND	19,10	1.189,000	1.189,000	1.189,000	22.709,90	22.709,90	22.709,90
2.1	2.1.1.10	UND	6,51	900,000	900,000	900,000	5.859,00	5.859,00	5.859,00
2.1	2.1.1.11	UND	6,51	1.300,000	1.300,000	1.300,000	8.463,00	8.463,00	8.463,00
2.1	2.1.1.12	UND	10,74	1.300,000	1.300,000	1.300,000	13.962,00	13.962,00	13.962,00
2.1	2.1.1.13	UND	740,54	877,000	616,000	616,000	649.453,58	456.172,64	456.172,64
2.1	2.1.1.14	UND	904,81	113,000	113,000	113,000	102.243,53	102.243,53	102.243,53
2.1	2.1.1.15	UND	974,33	199,000	199,000	199,000	193.891,67	193.891,67	193.891,67

Eriko F. R. Santos
Engenheiro Eletricista
CREA-MG 237264

Francisco Teixeira
Eng. Eletricista
CREA-MG 0184534/D

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal