

PLANILHA DE MEDIÇÃO									
INFORMAÇÕES GERAIS									
BDMG BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS		Município: Conceição dos Ouros			Empresa Executora: J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA			Medição Nº : 4	
Obra: Pavimentação de estradas vicinais do município		Nº do Contrato Licitado: 088/2023			Responsável Técnico: João Francisco de Castro Viana			Período: 29/11/2023 A 12/12/2023	
Responsável Técnico Fiscal: José Ailton Junho dos Reis		Nº CREA/CAU: 56.250/D			Nº CREA/CAU: 222166/D			Data: 12/12/2023	
Contrato BDMG Nº: 352.700/22		Quantidade de Aditivos Realizados: 0			Venc. do Contrato: 15/01/2024				
Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
Pavimentação de estradas vicinais do município									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.374.745,32	92.136,99	405.735,89
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1.666,63	1,000		1,000	1.666,63		1.666,63
2	DRENAGEM								
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	40,02	4.943,500	332,000	1.467,500	197.844,68	13.287,03	58.731,07
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO								
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	1,14	14.308,500	960,000	4.204,500	1.175.234,01	78.849,96	345.338,18
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	M2	80,99	14.308,500	960,000	4.204,500	1.158.898,71	1.095,98	4.800,07
								77.753,98	340.538,12


Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal


Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor