



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Detalhamento de Obra Pública

|                                                                                                                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Obra Pública: 0000000032                                                                                                                                           | Data de Cadastro: 09/05/2024 |
| Endereço de Publicação: CONCEICAODOSOUIROS.MG.GOV.BR/LICITACOES-PUBLICADAS/                                                                                        |                              |
| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA JOSÉ ROSA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS – MG. |                              |

DETALHAMENTO DE CONTRATOS

|                                  |                                                                                                                                                         |                      |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Contrato: 00602024 (00000002201) | Assinatura: 09/05/2024                                                                                                                                  | Vigência: 31/12/2024 | Valor: R\$ 189429,56 |
| Modalidade Contrato:             | 4 - Tomada de Preços                                                                                                                                    |                      |                      |
| Natureza Objeto Contrato:        | Concessão                                                                                                                                               |                      |                      |
| Credor:                          | 06355 - VERUM CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                          |                      |                      |
| Contratado:                      | 06455 - ADRIANA ALVES DE FREITAS                                                                                                                        |                      |                      |
| Contratante:                     | 07014 - LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO                                                                                                                    |                      |                      |
| Fornecimento:                    | DE ACORDO COM O CONTRATO                                                                                                                                |                      |                      |
| Forma Pagamento:                 | 30 dias apos a emissao da nota fiscal                                                                                                                   |                      |                      |
| Prazo de Execução:               | 90 DIAS                                                                                                                                                 |                      |                      |
| Objeto Contrato:                 | Contratação de empresa para execução de obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Profª Maria José Rosa do Município de Conceição dos Ouros - MG. |                      |                      |

DETALHAMENTO DE RESPONSÁVEIS

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Responsável: 00001 - RENATO DA SILVA MOTA              |                               |
| Tipo Reg. Profissional: 001 - CREA                     | Início Atividades: 23/05/2024 |
| Tipo de Atribuição: 2 - Execução                       | Nº Registro: 0000243453       |
| Tipo de Vínculo: 1 - Profissional da Empresa Executora | Nº ART/RRT: 0020243017317     |

DETALHAMENTO DE SITUAÇÕES

|                 |                                                 |                             |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Situação: 00001 | Tipo: 02 - INICIADA                             | Data Situação: 23/05/2024   |
| Publicado em:   | SITE OFICIAL DO MUNICIPIO                       | Data Publicação: 23/05/2024 |
| Descrição:      | OBRA INICIADA                                   |                             |
| Situação: 00002 | Tipo: 07 - CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE | Data Situação: 04/09/2024   |
| Publicado em:   | HTTPS://CONCEICAODOSOUIROS.MG.GOV.BR/OBRAS/     | Data Publicação: 04/09/2024 |
| Descrição:      | OBRA FINALIZADA                                 |                             |

DETALHAMENTO DE MEDIÇÕES

|                       |                                                           |                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Medição: 00000001     | Tipo: 01 - Medição a preços iniciais                      | R\$ 59575,69                |
| Início: 23/05/2024    | Término: 07/06/2024                                       | Data da Medição: 07/06/2024 |
| Descrição da Medição: | CONSTRUÇÃO DE MURO, ESCAVAÇÃO, ESTRUTURA METALICA, GRADIL |                             |
| Medição: 00000002     | Tipo: 01 - Medição a preços iniciais                      | R\$ 111642,52               |
| Início: 07/06/2024    | Término: 15/07/2024                                       | Data da Medição: 15/07/2024 |
| Descrição da Medição: | AGUA PLUVIAL, PISO, COBERTURA, GRADIL                     |                             |
| Medição: 00000003     | Tipo: 04 - Medição final                                  | R\$ 18211,35                |
| Início: 15/07/2024    | Término: 30/08/2024                                       | Data da Medição: 30/08/2024 |
| Descrição da Medição: | FUNDO SELADOR , PINTURA LATEX,                            |                             |