



PLANILHA DE MEDIÇÃO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros

Obra: Adequação de via urbana

Responsável Técnico Fiscal: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS

Nº CREA/CAU: 56.250/D

Contrato BDMG Nº: 431.507/26

Empresa Executora: RDA CONSTRUÇÕES LTDA

Nº do Contrato Licitado: 067/2026

Responsável Técnico Executor: WELLINGTON CÂNDIDO MENDONÇA

Nº CREA/CAU: 59.034/D

Quantidade de Aditivos Realizados: 0

Medição Nº : 2

Período: 04/07/2026 A 31/08/2026

Data: 31/08/2026

Venc. do Contrato: 18/05/2027

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
Adequação de via urbana							2.623.839,25	498.832,64	910.465,34
1	CANTEIRO DE OBRA						0,00	-	-
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	0,00	4,500	-	-	0,00	-	-
2	LOCAÇÃO						37.132,82	-	-
2.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8.572,63	1,000	-	-	8.572,63	-	-
2.2	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UN	42,06	500,000	-	-	21.030,00	-	-
2.3	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)	MES	8.400,02	0,500	-	-	4.200,01	-	-
2.4	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)	MES	6.660,36	0,500	-	-	3.330,18	-	-
3	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA						922,80	-	-
3.1	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	61,52	15,000	-	-	922,80	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO						2.585.783,63	498.832,64	910.465,34
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	2,10	28.304,280	5.460,240	9.966,040	59.438,99	11.466,50	20.928,69
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	2.139,15	1.132,170	218,411	398,642	2.421.881,46	467.213,93	852.754,74
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2,09	33.965,140	6.552,280	11.959,260	70.987,14	13.694,27	24.994,85
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,88	38.040,950	7.338,560	13.394,380	33.476,04	6.457,93	11.787,05

JOSÉ AIRTON
JUNHO DOS
REIS:62509900625

Assinado de forma digital
por JOSÉ AIRTON JUNHO
DOS REIS:62509900625
Dados: 2026.08.31 14:24:03
-03'00'

WELLINGTON
CÂNDIDO
MENDONÇA:088071
00630

Assinado de forma digital por
WELLINGTON CÂNDIDO
MENDONÇA:08807100630
Dados: 2026.08.31 15:08:13
-03'00'