

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros/MG

Projeto: 1ª Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva

Responsável Técnico: José Ailton Junho dos Reis

Nº CREA/CAU: 56.250/D ART nº 5600385

Data: 07/02/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Serviços Preliminares	48.117,10	2,79%	48.117,10	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	Fundação e Superestrutura	911.264,18	52,77%	455.632,09	50,00%	455.632,09	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	Cobertura	220.784,25	12,79%	-	0,00%	-	0,00%	220.784,25	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	Instalação Hidro-sanitária	22.681,88	1,31%	-	0,00%	-	0,00%	5.670,47	25,00%	5.670,47	25,00%	5.670,47	25,00%	5.670,47	25,00%
5	Pisos e Azulejos	157.259,33	9,11%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	125.807,46	80,00%	31.451,87	20,00%	-	0,00%
6	Esquadrias	79.450,74	4,60%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	19.862,69	25,00%	19.862,68	25,00%	39.725,37	50,00%
7	Pintura	125.471,50	7,27%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	62.735,75	50,00%	62.735,75	50,00%
8	Instalação Elétrica	73.302,76	4,25%	-	0,00%	-	0,00%	18.325,69	25,00%	18.325,69	25,00%	18.325,69	25,00%	18.325,69	25,00%
9	Louças e Metais	38.358,28	2,22%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	19.179,14	50,00%	19.179,14	50,00%
10	Rede Água Pluvial	8.231,97	0,48%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.231,97	100,00%
11	SPDA	14.642,13	0,85%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.642,13	100,00%
12	Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	21.873,95	1,27%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.873,95	100,00%
13	Limpeza	5.277,92	0,31%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.277,92	100,00%
14	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS		1.726.715,99	100,00%	503.749,19	29,17%	455.632,09	26,39%	244.780,41	14,18%	169.666,31	9,83%	157.225,60	9,11%	195.662,39	11,33%
TOTAIS ACUMULADOS		1.726.715,99	100,00%	503.749,19	29,17%	959.381,28	55,56%	1.204.161,69	69,74%	1.373.828,00	79,56%	1.531.053,60	88,67%	1.726.715,99	100,00%