



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1078.882-83/2021	916917/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCE	Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros	Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/22	2 05/22	3 06/22	4 07/22	5 08/22	6 09/22	7 10/22	8 11/22	9 12/22	10 01/23	11 02/23	12 03/23
1.	ADEQUAÇÃO DAS VIAS	1.075.651,74	% Período:	12,18%	13,08%	13,77%	16,56%	20,19%	6,14%	9,87%	8,22%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.739,96	% Período:	100,00%											
1.2.	CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO	715.080,33	% Período:	11,73%	13,10%	15,66%	18,74%	21,75%	5,98%	9,75%	3,29%				
1.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	305.271,55	% Período:	14,54%	15,41%	11,83%	14,45%	20,18%	7,61%	11,94%	4,04%				
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	52.559,90	% Período:							100,00%					
2.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 1.075.651,74			%:	12,18%	13,08%	13,77%	16,56%	20,19%	6,14%	9,87%	8,22%				
Período:	Repasso:	116.896,25		125.616,29	132.179,43	158.953,53	193.801,76	58.922,84	94.743,04	78.905,86					
	Contrapartida:	14.079,96		15.130,28	15.920,80	19.145,70	23.343,11	7.097,16	11.411,65	9.504,08					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	130.976,21		140.746,57	148.100,24	178.099,22	217.144,87	66.020,00	106.154,69	88.409,94					
Acumulado:	%:	12,18%		25,26%	39,03%	55,59%	75,77%	81,91%	91,78%	100,00%					
	Repasso:	116.896,25		242.512,54	374.691,97	533.645,50	727.447,26	786.370,10	881.113,14	960.019,00					
	Contrapartida:	14.079,96		29.210,24	45.131,04	64.276,74	87.619,85	94.717,01	106.128,66	115.632,74					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	130.976,21		271.722,78	419.823,02	597.922,24	815.067,11	881.087,11	987.241,80	1.075.651,74					

CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

Local

segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS

CREA/CAU: 56.250/D

ART/RRT: MG20220869133