

CIR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ N.º 51.837.468/0001-76
Rua Alderige Candido Ribeiro, n.º 05, Apto B, Bairro Santa Bárbara, Conceição dos Ouros/MS
E-mail: cirengenhariaconstrucao@gmail.com
Telefone: (35) 99874-9481

MEDIÇÃO N. 05

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUSOS/MS			VALOR MÃO DE OBRA (MEDIÇÃO 05): R\$ 90.852,60										DATA: 24/09/2024													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			END.: BAIRRO CACHOEIRINHA												PRAZO DA OBRA: 12 MESES											
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12											
1	INTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,03%	100,00%																						
		Financeiro	144,69	144,69																						
		Físico %	1,55%	35,00%	10,00%	5,00%			50,00%																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financeiro	7.475,65	2.616,48	747,57	373,78		3.737,83																		
		Físico %	17,24%	15,00%	10,00%	25,00%			40,00%																	
3	FUNDAÇÕES	Financeiro	83.148,52	12.471,03	8.310,98	20.784,67		33.260,39																		
		Físico %	7,68%		20,00%	20,00%	10,00%	20,00%																		
4	ESTRUTURA	Financeiro	37.040,64		7.408,13	7.408,13	3.704,06	7.408,13																		
		Físico %	12,94%		20,00%	20,00%	10,00%	20,00%																		
5	ALVEINÁRIAS	Financeiro	62.409,62		12.481,92	12.481,92	6.240,96	12.481,92																		
		Físico %	15,34%				10,00%	40,00%																		
6	COBERTURA E FORRO	Financeiro	73.984,82				7.398,48	29.593,93																		
		Físico %	10,77%				5,00%																			
7	REVESTIMENTOS	Financeiro	51.943,71				2.597,19																			
		Físico %	6,04%				15,00%	15,00%																		
8	PISOS	Financeiro	29.130,92				4.370,41	4.370,41																		
		Físico %	7,33%																							
9	ESQUADRIAS	Financeiro	35.352,59																							
		Físico %	4,83%																							
10	PINTURA	Financeiro	23.295,09																							
		Físico %	9,72%																							
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Financeiro	46.879,56																							
		Físico %	6,23%																							
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Financeiro	30.047,29																							
		Físico %	0,30%																							
13	SERVIÇOS FINAIS	Financeiro	1.446,90																							
		Físico %	100,00%	3,16%	6,00%	8,51%	5,04%	18,24%																		
TOTAL		Financeiro	R\$ 482.300,00	15.232,20	28.948,60	41.048,50	24.311,10	90.852,60																		

RESUMO: PREGÃO: 02/5/2024

UNIDADE: M2

QUANTIDADE: 910,00

PROPOSTA UNITÁRIA: R\$ 530,00

VALOR TOTAL: R\$ 482.300,00

MEDIÇÃO 05: R\$ 90.852,60 /530 = 171,42 M2

REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DA ROCHA

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS - CREA 56.250/D

Engenheiro Fiscal