

CIR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ N.º 51.837.468/0001-76
Rua Alderige Candido Ribeiro, n.º 05, Apto B, Bairro Santa Bárbara, Conceição dos Ouros/MG
E-mail: cirengenhariaeconstrucao@gmail.com Telefone: (35) 99874-9481

MEDICÃO N. 08

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUIROS/MG			VALOR MÃO DE OBRA (MEDICÃO 08): R\$ 101.818,30												DATA: 25/04/2025											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			END.: BAIRRO CACHOEIRINHA												PRAZO DA OBRA: 12 MESES											
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12											
1	INTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,03%	100,00%																						
		Financeiro	144,69	144,69																						
		Físico %	1,55%	35,00%	10,00%		5,00%		50,00%																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Financeiro	7.475,65	2.616,48	747,57	373,78		3.737,83																		
		Físico %	17,24%	15,00%	10,00%	25,00%		40,00%	10,00%																	
		Financeiro	83.148,52	12.471,03	8.310,98	20.784,67		33.260,39	8.321,45																	
3	FUNDAÇÕES	Físico %	7,68%		20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%																
		Financeiro	37.040,64		7.408,13	7.408,13	3.704,06	7.408,13	3.704,06	7.408,13																
		Físico %	12,94%		20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%																
4	ESTRUTURA	Financeiro	62.409,62		12.481,92	12.481,92	6.240,96	12.481,92	6.240,96	12.481,92																
		Físico %	15,34%				10,00%	40,00%	20,00%	10,00%																
		Financeiro	73.984,82				7.398,48	29.593,93	14.794,56	7.398,48																
5	COBERTURA E FORRO	Físico %	10,77%				5,00%		10,00%	55,00%	20,00%															
		Financeiro	51.943,71			2.597,19		5.194,37	28.569,04	10.388,74																
		Físico %	6,04%				15,00%	15,00%		40,00%																
6	PISOS	Financeiro	29.130,92				4.370,41	4.370,41			11.652,33															
		Físico %	7,33%							15,00%	75,00%															
		Financeiro	35.352,59							5.299,13	26.514,44															
7	ESQUADRIAS	Físico %	4,83%																							
		Financeiro	23.295,09																							
		Físico %	9,72%									50,00%														
8	PINTURA	Financeiro	46.879,56								23.439,78															
		Físico %	6,23%									50,00%														
		Financeiro	30.047,29									15.023,65														
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	0,30%																							
		Financeiro	1.446,90																							
		Físico %	100,00%	3,16%	6,00%	8,51%	5,04%	18,84%	7,93%	12,68%	21,11%															
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Financeiro	RS 482.300,00	15.232,20	28.948,60	41.048,50	24.311,10	90.852,60	38.255,40	61.156,70	101.818,30															
		Físico %																								
		Financeiro																								
11	SERVIÇOS FINAIS	Físico %																								
		Financeiro																								
		Físico %																								
12	TOTAL	Financeiro																								
		Físico %																								
		Financeiro																								

RESUMO: PREGÃO: 025/2024

UNIDADE: M2

QUANTIDADE: 910,00

PROPOSTA UNITÁRIA: R\$ 530,00

VALOR TOTAL: R\$ 482.300,00

MEDICÃO 08: R\$ 101.818,30 /530 = 192,11 M2

REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DA ROCHA

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS - CREA 56.250/D

Engenheiro Fiscal