

CIR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ N.º 51.837.468/0001-76
Rua Alderige Candido Ribeiro, n.º 05, Apto B, Bairro Santa Bárbara, Conceição dos Ouros/MG
E-mail: cirengenhariaeconstrucao@gmail.com
Telefone: (35) 99874-9481

08/105

MEDICÃO N. 01 ADITIVO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUIROS/MG			VALOR MÃO DE OBRA (MEDIÇÃO 01 ADITIVO): R\$ 55.030,43											DATA: 08/05/2025	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			END.: BAIRRO CACHOEIRINHA											PRAZO DA OBRA: 12 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MED. 01	MED. 02	MED. 03	MED. 04	MED. 05	MED. 06	MED. 07	MED. 08	MED. 09	MED. 10	MED. 11	MED. 12
1	INTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,27%	50,00%											
		Financeiro	293,09	146,54											
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %													
		Financeiro													
3	FUNDAÇÕES	Físico %	40,84%	50,00%											
		Financeiro	44.952,72	22.476,36											
4	ESTRUTURA	Físico %													
		Financeiro													
5	ALVENARIAS	Físico %	47,44%	50,00%											
		Financeiro	52.216,45	26.108,22											
6	COBERTURA E FORRO	Físico %													
		Financeiro													
7	REVESTIMENTOS	Físico %	8,27%	50,00%											
		Financeiro	9.096,96	4.548,48											
8	PISOS	Físico %													
		Financeiro													
9	ESQUADRUAS	Físico %													
		Financeiro													
10	PINTURA	Físico %													
		Financeiro													
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %													
		Financeiro													
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %													
		Financeiro													
13	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	3,18%	50,00%											
		Financeiro	3.501,63	1.750,82											
TOTAL		Físico %	100,00%	50,00%											
		Financeiro	R\$ 110.060,86	55.030,43											

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R\$ 110.060,86

MEDICÃO 01: R\$ 55.030,43 (Cinquenta e cinco mil, trinta reais e quarenta e três centavos)

REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DA ROCHA

Engenheiro Fiscal

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS - CREA 56.250/D