

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS**  
Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|                                                                     |                            |                               |                 |            |            |            |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG                                   |                            | VALOR DA OBRA: R\$ 393.049,61 |                 |            |            |            | DATA: 09/05/2025        |       |       |       |       |       |        |        |        |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA INÊS GÓRIA |                            | BAIRRO: CENTRO                |                 |            |            |            | PRAZO DA OBRA: 03 MESES |       |       |       |       |       |        |        |        |
| ITEM                                                                | ETAPAS/DESCRIÇÃO           | FÍSICO/<br>FINANCEIRO         | TOTAL<br>ETAPAS | MÊS 1      | MÊS 2      | MÊS 3      | MÊS 4                   | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| 1                                                                   | SERVIÇOS PRELIMINARES      | Físico %                      | 0,38%           | 100,00%    |            |            |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 1.491,41        | 1.491,41   |            |            |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 2                                                                   | FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA  | Físico %                      | 25,81%          | 100,00%    |            |            |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 101.434,87      | 101.434,87 |            |            |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 3                                                                   | VEDAÇÃO                    | Físico %                      | 18,36%          | 10,00%     | 80,00%     | 10,00%     |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 72.180,21       | 7.218,02   | 57.744,17  | 7.218,02   |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 4                                                                   | COBERTURA                  | Físico %                      | 26,03%          |            | 50,00%     | 50,00%     |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 102.296,51      |            | 51.148,26  | 51.148,26  |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 5                                                                   | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | Físico %                      | 0,74%           |            | 50,00%     | 50,00%     |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 2.898,91        |            | 1.449,46   | 1.449,46   |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 6                                                                   | AZULEJOS                   | Físico %                      | 1,64%           |            | 50,00%     | 50,00%     |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 6.459,31        |            | 3.229,66   | 3.229,66   |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 7                                                                   | ESQUADRIAS                 | Físico %                      | 1,95%           |            | 50,00%     | 50,00%     |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 7.661,08        |            | 3.830,54   | 3.830,54   |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 8                                                                   | PINTURA                    | Físico %                      | 6,52%           |            | 50,00%     | 50,00%     |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 25.632,13       |            | 12.816,07  | 12.816,07  |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 9                                                                   | INSTALAÇÃO ELÉTRICA        | Físico %                      | 1,08%           |            | 50,00%     | 50,00%     |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 4.245,88        |            | 2.122,94   | 2.122,94   |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 10                                                                  | LOUÇAS E METAIS            | Físico %                      | 1,30%           |            | 50,00%     | 50,00%     |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 5.105,02        |            | 2.552,51   | 2.552,51   |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 11                                                                  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES    | Físico %                      | 15,50%          | 40,00%     |            | 60,00%     |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 60.931,00       | 24.372,40  |            | 36.558,60  |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 12                                                                  | LIMPEZA                    | Físico %                      | 0,69%           |            |            | 100,00%    |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | 2.713,28        |            |            | 2.713,28   |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
| TOTAL                                                               |                            | Físico %                      | 100,00%         | 34,22%     | 34,32%     | 31,46%     |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |
|                                                                     |                            | Financeiro                    | R\$ 393.049,61  | 134.516,70 | 134.893,59 | 123.639,32 |                         |       |       |       |       |       |        |        |        |

JOSE AIRTON JUNHO  
DOS REIS:62509900625

Assinado de forma digital  
por JOSE AIRTON JUNHO  
DOS REIS:62509900625

ENG. CIVIL: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS  
CREA: 56.250/D

LUÍS FERNANDO ROSA DE CASTRO  
PREFEITO MUNICIPAL