

02/107

CIR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ N.º 51.837.468/0001-76  
Rua Aldirge Candido Ribeiro, n.º 05, Apto B, Bairro Santa Bárbara, Conceição dos Ouros/MG  
E-mail: circengenhariaeconstrucao@gmail.com Telefone: (35) 99874-9481


MEDICÃO N. 02 ADITIVO

| PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUSOS/MG |                             |                       | VALOR MÃO DE OBRA (MEDIÇÃO 02 ADITIVO): R\$ 55.030,43 |           |           |         |         |                         |         |         |         |         | DATA: 07/07/2025 |         |         |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|--|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                   |                             |                       | END.: BAIRRO CACHOEIRINHA                             |           |           |         |         | PRAZO DA OBRA: 12 MESES |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| ITEM                                                  | ETAPAS/DESCRIÇÃO            | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL<br>ETAPAS                                       | MED. 01   | MED. 02   | MED. 03 | MED. 04 | MED. 05                 | MED. 06 | MED. 07 | MED. 08 | MED. 09 | MED. 10          | MED. 11 | MED. 12 |  |
| 1                                                     | INTALAÇÕES PROVISÓRIAS      | Físico %              | 0,27%                                                 | 50,00%    | 50,00%    |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            | 293,09                                                | 146,54    | 146,54    |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 2                                                     | SERVIÇOS PRELIMINARES       | Físico %              |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 3                                                     | FUNDAÇÕES                   | Físico %              | 40,84%                                                | 50,00%    | 50,00%    |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            | 44.952,72                                             | 22.476,36 | 22.476,36 |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 4                                                     | ESTRUTURA                   | Físico %              |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 5                                                     | ALVENARIAS                  | Físico %              | 47,44%                                                | 50,00%    | 50,00%    |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            | 52.216,45                                             | 26.108,22 | 26.108,22 |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 6                                                     | COBERTURA E FORRO           | Físico %              |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 7                                                     | REVESTIMENTOS               | Físico %              | 8,27%                                                 | 50,00%    | 50,00%    |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            | 9.096,96                                              | 4.548,48  | 4.548,48  |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 8                                                     | PISOS                       | Físico %              |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 9                                                     | ESQUADRIAS                  | Físico %              |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 10                                                    | PINTURA                     | Físico %              |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 11                                                    | INSTALACAO ELÉTRICA         | Físico %              |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 12                                                    | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | Físico %              |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            |                                                       |           |           |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| 13                                                    | SERVIÇOS FINAIS             | Físico %              | 3,18%                                                 | 50,00%    | 50,00%    |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            | 3.501,63                                              | 1.750,82  | 1.750,82  |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
| TOTAL                                                 |                             | Físico %              | 100,00%                                               | 50,00%    | 50,00%    |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |
|                                                       |                             | Financeiro            | R\$ 110.060,86                                        | 55.030,43 | 55.030,43 |         |         |                         |         |         |         |         |                  |         |         |  |

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R\$ 110.060,86

MEDICÃO 02: R\$ 55.030,43 (Cinquenta e cinco mil, trinta reais e quarenta e três centavos)

  
REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DA ROCHA  
Engenheiro Fiscal

  
JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS - CREA 56.250/D  
Engenheiro Fiscal