

CIR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ N.º 51.837.468/0001-76
Rua Alderige Candido Ribeiro, n.º 05, Apto B, Bairro Santa Bárbara, Conceição dos Ouros/MG
E-mail: cirenghariaeconstrucao@gmail.com Telefone: (35) 99874-9481

MEDICÃO N. 11

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG			VALOR MÃO DE OBRA (MEDIÇÃO 11): R\$ 14.378,90					DATA: 09/07/2026							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			END.: BAIRRO CACHOEIRINHA					PRAZO DA OBRA: 12 MESES							
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	INTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0,03%	100,00%											
		Financeiro	144,69	144,69											
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,55%	35,00%	10,00%	5,00%		50,00%							
		Financeiro	7.475,65	2.616,48	747,57	373,78		3.737,83							
3	FUNDAÇÕES	Físico %	17,24%	15,00%	10,00%	25,00%		40,00%	10,00%						
		Financeiro	83.148,52	12.471,03	8.310,98	20.784,67		33.260,39	8.321,45						
4	ESTRUTURA	Físico %	7,68%		20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%					
		Financeiro	37.040,64		7.408,13	7.408,13	3.704,06	7.408,13	3.704,06	7.408,13					
5	ALVENARIAS	Físico %	12,94%		20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%					
		Financeiro	62.409,62		12.481,92	12.481,92	6.240,96	12.481,92	6.240,96	12.481,92					
6	COBERTURA E FORRO	Físico %	15,34%				10,00%	40,00%	20,00%	10,00%	20,00%				
		Financeiro	73.984,82				7.398,48	29.593,93	14.794,56	7.398,48	14.799,36				
7	REVESTIMENTOS	Físico %	10,77%				5,00%		10,00%	55,00%	20,00%	10,00%			
		Financeiro	51.943,71				2.597,19		5.194,37	28.569,04	10.388,74	5.194,37			
8	PISOS	Físico %	6,04%				15,00%	15,00%			40,00%	20,00%	10,00%		
		Financeiro	29.130,92				4.370,41	4.370,41			11.652,33	5.826,18	2.911,59		
9	ESQUADRIAS	Físico %	7,33%							15,00%	75,00%	10,00%			
		Financeiro	35.352,59							5.299,13	26.514,44	3.539,02			
10	PINTURA	Físico %	4,83%									75,00%	15,00%	10,00%	
		Financeiro	23.295,09									17.471,32	3.494,26	2.329,51	
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	9,72%								50,00%	25,00%	12,00%	13,00%	
		Financeiro	46.879,56								23.439,78	11.719,89	5.625,55	6.094,36	
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %	6,23%								50,00%	25,00%	10,00%	15,00%	
		Financeiro	30.047,29								15.023,65	7.510,82	3.004,70	4.508,13	
13	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,30%											100,00%	
		Financeiro	1.446,90											1.446,90	
TOTAL		Físico %	100,00%	3,16%	6,00%	8,51%	5,04%	18,84%	7,93%	12,68%	21,11%	10,63%	3,12%	2,98%	
		Financeiro	R\$ 482.300,00	15.232,20	28.948,60	41.048,50	24.311,10	90.852,60	38.255,40	61.156,70	101.818,30	51.261,60	15.036,10	14.378,90	

RESUMO: PREGÃO: 025/2024

UNIDADE: M2

QUANTIDADE: 910,00

PROPOSTA UNITÁRIA: R\$ 530,00

VALOR TOTAL: R\$ 482.300,00

MEDICÃO 11: R\$ 14.378,90 /530 = 27,13 M2

REPRESENTANTE: JOÃO PAULO DA ROCHA

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS - CREA 56.250/D

Engenheiro Fiscal