

PLANILHA 12ª MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
 OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 LOCAL: PONTOS DIVERSOS
 MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS
 REF.: CT.: 123/2022

EMPRESA: MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
 ENDEREÇO: AV. MINISTRO OLAVO DRUMMOND, 495 - B.AMAZONAS
 CIDADE: ARAXÁ - MG.
 TELEFONE: (34) 3661-4147
 E-MAIL: medicoes@metodoprojetos.net.br



31/10/2025

CONTRATO							TOTAL 12ª MEDIÇÃO		EXECUTADO				
							VENDA DE LUMINÁRIAS						
ITEM	CÓD.	MATERIAIS	UNID.	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	SALDO	STATUS
60	225623	CABO AL 1X 16MM² 1KV	M	58,00	R\$ 1,69	R\$ 98,02	3,81	R\$ 6,44	51,81	R\$ 87,56	89%	6,19	PENDENTE
253	376238	LUMINÁRIA LED 100 W	PC	145,00	R\$ 665,69	R\$ 96.525,05	20,00	R\$ 13.313,80	105,00	R\$ 69.897,45	72%	40,00	PENDENTE
MATERIAIS						R\$ 754.542,28		R\$ 13.320,24		R\$ 541.564,69			
402		VALOR DA U.S DE CONSTRUÇÃO	-	559,77	R\$ 1.579,26	R\$ 884.026,93	4,00	R\$ 6.317,04	489,80	R\$ 773.513,75	87%	69,98	PENDENTE
403		VALOR DA U.S DE PROJETO	-	711,35	R\$ 80,16	R\$ 57.021,84	17,00	R\$ 1.362,72	603,11	R\$ 48.345,09	85%	108,24	PENDENTE
MÃO DE OBRA						R\$ 941.048,77		R\$ 7.679,76		R\$ 821.858,83			
VALOR TOTAL						R\$ 1.695.591,05		R\$ 21.000,00		R\$ 1.363.423,53			

CT: 123/2022	R\$	1.547.943,76
ADITIVO	R\$	147.647,67
FALTA MEDIR:	R\$	332.167,90
ESTA MEDIÇÃO		
MÃO DE OBRA	R\$	7.679,76
MATERIAIS	R\$	13.320,24
MEDIÇÃO TOTAL	R\$	21.000,00

(VINTE E UM MIL REAIS)

VIVIANA FRANCISCA DE JESUS ALVES
 Engenheira Eletricista
 Crea-MG 185933/O

MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS