

PLANILHA 2ª MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
 OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 LOCAL: PONTOS DIVERSOS
 MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS
 REF.: CT.: 123/2022

EMPRESA: MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
 ENDEREÇO: AV. MINISTRO OLAVO DRUMMOND, 495 - B. AMAZONAS
 CIDADE: ARAXÁ - MG.
 TELEFONE: (34) 3661-4147
 E-MAIL: producao04@metodoprojetos.net.br



01/07/2024

CONTRATO							MEDIÇÃO 2				TOTAL MEDIÇÃO 2		EXECUTADO			
							RUA ELZA DE CASTRO VIANA		RUA JULIO ROSA SANTOS							
ITEM	CÓD.	MATERIAIS	UNID.	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	STATUS
340	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PC	64,00	R\$ 939,13	R\$ 60.104,32	1	R\$ 939,13	2	R\$ 1.878,26	3	R\$ 2.817,39	7,00	R\$ 6.573,91	11%	PENDENTE
		MATERIAIS				R\$ 754.542,28		R\$ 939,13		R\$ 1.878,26		R\$ 2.817,39		R\$ 104.428,26		
402		VALOR DA U.S DE CONSTRUÇÃO	-	559,77	R\$ 1.579,26	R\$ 884.026,93	1,5	R\$ 2.368,89	3	R\$ 4.737,78	4,5	R\$ 7.106,67	103,33	R\$ 156.078,27	18%	PENDENTE
403		VALOR DA U.S DE PROJETO	-	711,35	R\$ 80,16	R\$ 57.021,84		R\$ -		R\$ -			125,27	R\$ 10.041,30	18%	PENDENTE
MÃO DE OBRA						R\$ 941.048,77		R\$ 2.368,89		R\$ 4.737,78		R\$ 7.106,67		R\$ 166.119,56		
VALOR TOTAL						R\$ 1.695.591,05		R\$ 3.308,02		R\$ 6.616,04		R\$ 9.924,06	R\$ 270.547,82			

CT: 123/2022	R\$	1.547.943,76
FALTA MEDIR:	R\$	1.277.395,94
ESTA MEDIÇÃO		
MÃO DE OBRA	R\$	7.106,67
MATERIAIS	R\$	2.817,39
MEDIÇÃO TOTAL	R\$	9.924,06

(NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SEIS CENTAVOS)

CONTRATADA

 VIVIANA FRANCISCA DE JESUS ALVES
 Engenheira Eletricista
 Crea-MG 185933/O

CONTRATANTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
 NOME: _____ CPF: _____