

PLANILHA 7ª MEDIÇÃO

MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
RIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ONTOS DIVERSOS
ONCEIÇÃO DOS OUROS
REF.: CT.: 123/2022

EMPRESA: MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
ENDEREÇO: AV. MINISTRO OLAVO DRUMMOND, 495 - B.AMAZONAS
CIDADE: ARAXÁ - MG.
TELEFONE: (34) 3661-4147
E-MAIL: producao04@metodoprojetos.net.br



08/04/2025

CONTRATO							TOTAL MEDIÇÃO 7		SALDO DO EMPENHO			
ITEM	CÓD.	MATERIAIS	UNID.	QUANT. EMPENHO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	STATUS
4	228932	ALÇA PREFORMADA CA/CAA 21MM² (4AWG)	PC	2,00	R\$ 4,18	R\$ 8,36	2,00	R\$ 8,36	0,00	R\$ -	0%	PENDENTE
9	228973	ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 10MM²	PC	33,00	R\$ 1,55	R\$ 51,15	5,00	R\$ 7,75	28,00	R\$ 43,40	70%	PENDENTE
11	229005	ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 70MM²	PC	76,00	R\$ 15,98	R\$ 1.214,48	6,00	R\$ 95,88	70,00	R\$ 1.118,60	55%	PENDENTE
16	327692	BRAÇADEIRA AMARRAR CABO MULTIPLEXADO BT	PC	277,00	R\$ 1,46	R\$ 404,42	18,00	R\$ 26,28	259,00	R\$ 378,14	58%	PENDENTE
21	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PC	66,00	R\$ 168,34	R\$ 11.110,44	4,00	R\$ 673,36	62,00	R\$ 10.437,08	63%	PENDENTE
25	2931	CABO AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	KG	208,00	R\$ 23,48	R\$ 4.883,84	0,80	R\$ 18,78	207,20	R\$ 4.865,06	67%	PENDENTE
30	226373	CABO QUADRUPLIX CA 3x1x 70+70 1KV	M	2406,00	R\$ 33,13	R\$ 79.710,78	64,00	R\$ 2.120,32	2342,00	R\$ 77.590,46	49%	PENDENTE
31	231589	CABO TRIPLEX CA 2x1x70+70 1KV	M	2038,00	R\$ 19,96	R\$ 40.678,48	157,00	R\$ 3.133,72	1881,00	R\$ 37.544,76	69%	PENDENTE
33	231860	CARTUCHO VERMELHO EXTRAÇ CONECTOR CUNHA	PC	62,00	R\$ 14,96	R\$ 927,52	12,00	R\$ 179,52	50,00	R\$ 748,00	60%	PENDENTE
41	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PC	42,00	R\$ 29,49	R\$ 1.238,58	2,00	R\$ 58,98	40,00	R\$ 1.179,60	61%	PENDENTE
42	236885	CINTA DE AÇO D 220MM	PC	21,00	R\$ 22,33	R\$ 468,93	1,00	R\$ 22,33	20,00	R\$ 446,60	61%	PENDENTE
43	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	24,00	R\$ 30,04	R\$ 720,96	2,00	R\$ 60,08	22,00	R\$ 660,88	40%	PENDENTE
45	236919	CINTA DE AÇO D 250MM	PC	19,00	R\$ 34,89	R\$ 662,91	1,00	R\$ 34,89	18,00	R\$ 628,02	67%	PENDENTE
50	231175	CONECTOR ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PC	199,00	R\$ 13,16	R\$ 2.618,84	8,00	R\$ 105,28	191,00	R\$ 2.513,56	60%	PENDENTE
52	227888	CONECTOR CUNHA CU ITEM 2	PC	37,00	R\$ 4,29	R\$ 158,73	11,00	R\$ 47,19	26,00	R\$ 111,54	33%	PENDENTE
54	231686	CONECTOR CUNHA CU ITEM 6	PC	26,00	R\$ 7,51	R\$ 195,26	1,00	R\$ 7,51	25,00	R\$ 187,75	56%	PENDENTE
57	227777	CONECTOR FORMATO H ITEM 2	PC	76,00	R\$ 4,20	R\$ 319,20	3,00	R\$ 12,60	73,00	R\$ 306,60	70%	PENDENTE
58	227785	CONECTOR FORMATO H ITEM 3	PC	52,00	R\$ 6,70	R\$ 348,40	2,00	R\$ 13,40	50,00	R\$ 335,00	60%	PENDENTE
59	327759	CONECTOR PERFURAÇÃO 70-120MM²/10-35MM²	PC	119,00	R\$ 14,05	R\$ 1.671,95	6,00	R\$ 84,30	113,00	R\$ 1.587,65	57%	PENDENTE
60	327767	CONECTOR PERFURAÇÃO 70-240MM²/16-120MM²	PC	54,00	R\$ 25,43	R\$ 1.373,22	2,00	R\$ 50,86	52,00	R\$ 1.322,36	50%	PENDENTE
64	227389	CONECTOR TERM COMP 1 FURO 6,4MM/21MM²	PC	58,00	R\$ 3,01	R\$ 174,58	1,00	R\$ 3,01	57,00	R\$ 171,57	52%	PENDENTE
79	222539	HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINC 2400MM	PC	53,00	R\$ 48,66	R\$ 2.578,98	1,00	R\$ 48,66	52,00	R\$ 2.530,32	65%	PENDENTE
80	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	77,00	R\$ 0,82	R\$ 63,14	4,00	R\$ 3,28	73,00	R\$ 59,86	60%	PENDENTE
81	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	77,00	R\$ 0,84	R\$ 64,68	4,00	R\$ 3,36	73,00	R\$ 61,32	61%	PENDENTE
89		LUMINÁRIA LED 60 W	PC	2,00	R\$ 501,42	R\$ 1.002,84	2,00	R\$ 1.002,84	0,00	R\$ -	0%	PENDENTE
94	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PC	220,00	R\$ 17,29	R\$ 3.803,80	5,00	R\$ 86,45	215,00	R\$ 3.717,35	56%	PENDENTE
96	66886	PARAFUSO CABEÇA ABALADA M16X70MM	PC	441,00	R\$ 3,48	R\$ 1.534,68	12,00	R\$ 41,76	429,00	R\$ 1.492,92	64%	PENDENTE
99	74823	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM	PC	104,00	R\$ 8,04	R\$ 836,16	4,00	R\$ 32,16	100,00	R\$ 804,00	55%	PENDENTE
110	207415	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN	PC	16,00	R\$ 998,01	R\$ 15.968,16	1,00	R\$ 998,01	15,00	R\$ 14.970,15	65%	PENDENTE
114	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PC	39,00	R\$ 939,13	R\$ 36.626,07	1,00	R\$ 939,13	38,00	R\$ 35.686,94	59%	PENDENTE
115	237768	SAPATILHA	PC	101,00	R\$ 3,00	R\$ 303,00	3,00	R\$ 9,00	98,00	R\$ 294,00	53%	PENDENTE
MATERIAIS						R\$ 435.289,70		R\$ 9.929,05		R\$ 425.360,64		
124		VALOR DA U.S DE CONSTRUÇÃO	-	244,5955	R\$ 1.579,26	R\$ 386.279,89	22,59	R\$ 35.681,45	222,00	R\$ 350.598,44	40%	PENDENTE
125		VALOR DA U.S DE PROJETO	-	454,8143	R\$ 80,16	R\$ 36.457,91	19,69	R\$ 1.578,10	435,13	R\$ 34.879,81	61%	PENDENTE
MÃO DE OBRA						R\$ 422.737,80		R\$ 37.259,55		R\$ 385.478,26		
VALOR TOTAL						R\$ 858.027,50		R\$ 47.188,60		R\$ 810.838,90		

EMPENHO: 25/00143-000/01	R\$	858.027,50
TA MEDIR:	R\$	810.838,90
ESTA MEDIÇÃO		
MÃO DE OBRA	R\$	37.259,55
MATERIAIS	R\$	9.929,05
MEDIÇÃO TOTAL	R\$	47.188,60

(QUARENTA E SETE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS)

Christiane Constante
MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS