

JJ PAVIMENTAÇÃO


MEDIÇÃO N. 003

PROCESSO LICITATÓRIO: 071/2022			TOMADA DE PREÇO: 003/2022			CONTRATO: 067/2022		
PREFEITURA: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS-MG						DATA: 29/08/2022		
OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - CALÇAMENTO EM BLOQUETE LOCAL: RUA VEREADOR JEFERSON DE CASTRO, TRAV. VICENTE DE PAULA, TRAV. MARIA MARTA DE FREITAS, RUA JOSÉ DE MATOS PINTO, RUA JOÃO JOSÉ RIBEIRO, RUA DA PAZ E RUA JOSÉ SANTIAGO MATOS.						BDI: 28,02%		
						FORMA DE EXECUÇÃO () DIRETA (X) INDIRETA		
						ISS: 3%		
REFERÊNCIA: SETOP/MG - SUL - JANEIRO/2022 C/DESONERAÇÃO FISCAL					PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT S/BI	PREÇO UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL	
1	IIO-PLA	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA				SUBTOTAL		0,00
1.1	IIO-PLA-005	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50M), em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica vida U 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.	Unid		1191,25	1525,04	0,00	
2	DRE-001	DRENAGEM				SUBTOTAL		9.678,00
2.1	DRE-SAR-020	Guia de meio-fio (10x15x22)CM e sarjeta (30x10)CM com inclinação de 10%, em concreto com FCK 15mpa, moldado in-loco, forma de madeir, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado(em caçamba).	M	120,00	63,00	80,65	9678,00	
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS - CALÇAMENTO EM BLOQUETE				SUBTOTAL		18.960,24
3.1	OBR-VIA-125	Regularização do Sub-leito (Proctor Normal)	M	300,00	0,97	1,24	372,00	
3.2	OBR-VIA-215	Execução de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, FCK 35mpa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e colchão de assentamento com espessura 6cm	M²	264,00	55,00	70,41	18588,24	
						TOTAL		28.638,24

MEDIÇÃO 03: R\$ 28.638,24 (Vinte e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Conceição dos Ouros(MG), 29 de Agosto de 2022.

João Francisco de Castro Viana
Eng.Civil CREA/MG 222166/D


Eng. fiscal José Ailton Junho dos Reis
CREA 56.250/D