

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS			
Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000			
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS			
PREFEITURA: Município de Conceição dos Ouros		FOLHA: 01/01	
OBRA: Construção de Quadra de Futsal no Bairro Quilombo		DATA: 06/06/2023	
LOCAL: Conceição dos Ouros/MG		BDI	28,00%
REFERÊNCIA: SINAPI 04/2023 C/Desoneração e SETOP 01/2023 C/ Desoneração.		FORMA DE EXECUÇÃO:	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias		() DIRETA	(X) INDIRETA

MEDICÃO Nº:	2
VALOR DO CONTRATO: R\$	183.727,39
MEDIDO NO PERÍODO: R\$	44.763,45
% MEDIDO:	24,36%
ACUMULADO TOTAL: R\$	183.452,17
SALDO DO CONTRATO R\$	275,22

CONTRATO: 094/2023
TP: 004/2023

			CONTRATADO					NO PERÍODO (28/10/23 ATÉ 24/11/23)			ACUMULADO MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			SALDO A PAGAR		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	% EXECUT.	QUANT.	PREÇO TOTAL	% EXECUT.	QUANT.	PREÇO TOTAL	% EXECUT.	QUANT.	PREÇO TOTAL	% EXECUT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									6.153,47			6.153,47					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	1.153,96	1.477,07	1.477,07		R\$	-		1,00	R\$ 1.477,07	100%	1,00	R\$ 1.477,07	100%	-	R\$ -
1.2	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M. REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	90,00	40,59	51,96	4.676,40		R\$	-		90,00	R\$ 4.676,40	100%	90,00	R\$ 4.676,40	100%	-	R\$ -
					SUBTOTAL		6.153,47												
2		FUNDAÇÃO									R\$	-		R\$	63.231,65		R\$	63.231,65	
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	26,50	58,34	74,68	1.979,02		R\$	-		26,50	R\$ 1.979,02	100%	26,50	R\$ 1.979,02	100%	-	R\$ -
2.2	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	210,00	65,51	83,85	17.608,50		R\$	-		210,00	R\$ 17.608,50	100%	210,00	R\$ 17.608,50	100%	-	R\$ -
2.3	94967	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	23,68	486,00	622,08	14.730,85		R\$	-		23,68	R\$ 14.730,85	100%	23,68	R\$ 14.730,85	100%	-	R\$ -
2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.368,00	9,54	12,21	28.913,28		R\$	-		2.368,00	R\$ 28.913,28	100%	2.368,00	R\$ 28.913,28	100%	-	R\$ -
					SUBTOTAL		63.231,65												
3		ALVENARIA									R\$	24.977,88		R\$	-		R\$	24.977,88	
3.1	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	90,00	73,15	93,63	8.426,70	90,00	R\$	8.426,70	100%	-	R\$ -		90,00	R\$ 8.426,70	100%	-	R\$ -
3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00	75,83	97,06	1.164,72	12,00	R\$	1.164,72	100%	-	R\$ -		12,00	R\$ 1.164,72	100%	-	R\$ -
3.3	94967	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	486,00	622,08	622,08	1,00	R\$	622,08	100%	-	R\$ -		1,00	R\$ 622,08	100%	-	R\$ -
3.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,00	9,54	12,21	1.221,00	100,00	R\$	1.221,00	100%	-	R\$ -		100,00	R\$ 1.221,00	100%	-	R\$ -
3.5	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	90,00	30,94	39,60	3.564,00	90,00	R\$	3.564,00	100%	-	R\$ -		90,00	R\$ 3.564,00	100%	-	R\$ -
3.6	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	180,00	3,36	4,30	774,00	180,00	R\$	774,00	100%	-	R\$ -		180,00	R\$ 774,00	100%	-	R\$ -
3.7	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	180,00	29,20	37,38	6.728,40	180,00	R\$	6.728,40	100%	-	R\$ -		180,00	R\$ 6.728,40	100%	-	R\$ -

3.8	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	180,00	3,27	4,19	754,20	162,00	R\$	678,78	90%	-	R\$	-	162,00	R\$	678,78	90%	18,00	R\$	75,42	10%
3.9	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	180,00	8,67	11,10	1.998,00	162,00	R\$	1.798,20	90%	-	R\$	-	162,00	R\$	1.798,20	90%	18,00	R\$	199,80	10%
					SUBTOTAL		25.253,10					-										
4		PISO EM CONCRETO ARMADO							R\$	-			R\$	69.303,60		R\$	69.303,60			R\$	-	
4.1	ED-9320	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO CORTADA	M2	486,00	111,41	142,60	69.303,60		R\$	-	486,00		R\$	69.303,60	100%	486,00	R\$	69.303,60	100%	-	R\$	-
					SUBTOTAL		69.303,60															
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$	19.785,57			R\$	-		R\$	19.785,57			R\$	-	
5.1	ED-49569	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	U	2,00	2.579,90	3.302,27	6.604,54	2,00	R\$	6.604,54	100%	-	R\$	-	2,00	R\$	6.604,54	100%	-	R\$	-	
5.2	SINAPI-25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.243,62	2.871,83	2.871,83	1,00	R\$	2.871,83	100%	-	R\$	-	1,00	R\$	2.871,83	100%	-	R\$	-	
5.3	ED-48298	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 (ARRANQUES)	KG	150,00	22,41	28,68	4.302,00	150,00	R\$	4.302,00	100%	-	R\$	-	150,00	R\$	4.302,00	100%	-	R\$	-	
5.4	SINAPI-21147	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) POSTE DE TUBO AÇO CARBONO 2 1/2" DE 6 M	M	24,00	195,55	250,30	6.007,20	24,00	R\$	6.007,20	100%	-	R\$	-	24,00	R\$	6.007,20	100%	-	R\$	-	
					SUBTOTAL		19.785,57															
TOTAL GERAL DA OBRA							183.727,39		44.763,45				138.688,72			183.452,17			275,22			

Documento assinado digitalmente

ANDREWS FARIA LOPES

Andrews Faria Lopes
Eng. Civil Crea MG 161255/D
Resp. Medição - Marco Zero

Assinado de forma digital por JOSE
AIRTON JUNHO DOS
REIS:62509900625
Dados: 2024.02.19 16:02:57 -03'00'

Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros
José Airton junho dos Reis