

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS									
Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000									
CONTRATO 094/2023									
TP 004/2023									
PRIMEIRA MEDIÇÃO - ADITIVO 01									
PREFEITURA: Município de Conceição dos Ouros					FOLHA: 01/01				
OBRA: Construção de Quadra de Futsal no Bairro Quilombo					DATA: 06/06/2023				
LOCAL: Conceição dos Ouros/MG					BDI		28,00%		
REFERÊNCIA: SINAPI 04/2023 C/Desoneração e SETOP 01/2023 C/ Desoneração.					FORMA DE EXECUÇÃO:				
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias					() DIRETA		(X) INDIRETA		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		
2		FUNDAÇÃO					1.008,18		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,50	58,34	74,68	1.008,18		
3		ALVENARIA					3.252,96		
3.1	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	21,60	73,15	93,63	2.022,41		
3.6	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	21,60	3,36	4,30	92,88		
3.7	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,60	29,20	37,38	807,41		

DocuSigned by:

308522A25EF24D5
ANDREWS FARIA LOPES

3.8	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	21,60	3,27	4,19	90,50
3.9	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	21,60	8,67	11,10	239,76
4		PISO EM CONCRETO ARMADO					9.625,50
4.1	ED-9320	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO CORTADA	M2	67,50	111,41	142,60	9.625,50
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					25.530,60
5.4	SINAPI-21147	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) POSTE DE TUBO AÇO CARBONO 2 1/2" DE 6 M	M	102,00	195,55	250,30	25.530,60
TOTAL GERAL DA OBRA							39.417,24

Pouso Alegre 28/02/2024

DocuSigned by:

308B22A25EF24D5...

JOSE AIRTON
JUNHO DOS
REIS:62509900625

Assinado de forma digital por
JOSE AIRTON JUNHO DOS
REIS:62509900625
Dados: 2024.02.28 09:55:44
-03'00'

Responsável Medição:
Andrews Faria Lopes
Engenheiro Civil
Crea/MG- 161255/D

Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros
José Airton junho dos Reis