

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS			
Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000			
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS			
PREFEITURA: Município de Conceição dos Ouros		FOLHA: 01/01	
OBRA: Construção de Quadra de Futsal no Bairro Quilombo		DATA: 06/06/2023	
LOCAL: Conceição dos Ouros/MG		BDI	28.00%
FORMA DE EXECUÇÃO:			
REFERÊNCIA: SINAPI 04/2023 O/Desoneração e SETOP 01/2023 O/Desoneração.			
PRazo DE EXECUÇÃO: 90 Dias	() DIRETA	(X) INDIRETA	

MEDICÃO Nº: 3
VALOR DO CONTRATO: R\$ 183.727,39
MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 275,22
% MEDIDO: 0,15%
ACUMULADO TOTAL: R\$ 183.727,39
SALDO DO CONTRATO R\$ -

CONTRATO: 094/2023
TP: 004/2023

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	CONTRATADO		4º PERÍODO (26/10/23 ATÉ 24/11/23)		ACUMULADO MEDIÇÕES ANTERIORES		ACUMULADO TOTAL		SALDO A PAGAR	
								QUANT.	PREÇO TOTAL	% EXECUT.		QUANT.	PREÇO TOTAL	% EXECUT.	QUANT.	PREÇO TOTAL	% EXECUT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	ED-29427		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26. ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMOS	UN	1,00	1.153,96	1.477,07		R\$	-			1,00	R\$ 1.477,07	100%		R\$ -
1.2	ED-17989		LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTEIADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	90,00	40,59	51,96		R\$	-			90,00	R\$ 4.676,40	100%		R\$ -
2			FUNDADAÇÃO														
2.1	93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	26,50	58,34	74,68		R\$	-			26,50	R\$ 1.979,02	100%		R\$ -
2.2	101174		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVADO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	210,00	85,51	83,85		R\$	-			210,00	R\$ 17.608,50	100%		R\$ -
2.3	94957		CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	23,68	486,00	622,08		R\$	-			23,68	R\$ 14.730,85	100%		R\$ -
2.4	92752		ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.368,00	9,54	12,21		R\$	-			2.368,00	R\$ 28.913,28	100%		R\$ -
3			ALVENARIA														
3.1	103316		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_12/2021	M2	90,00	73,15	93,63		R\$	275,22			90,00	R\$ 8.426,70	100%		R\$ -
3.2	98536		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00	75,63	97,05		R\$	-			12,00	R\$ 1.164,72	100%		R\$ -
3.3	94957		CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	486,00	622,08		R\$	-			1,00	R\$ 622,08	100%		R\$ -
3.4	92752		ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,00	9,54	12,21		R\$	-			100,00	R\$ 1.221,00	100%		R\$ -
3.5	93205		CINTA DE ARMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	90,00	30,94	36,50		R\$	-			90,00	R\$ 3.564,00	100%		R\$ -
3.6	87579		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	180,00	3,36	4,30		R\$	-			180,00	R\$ 774,00	100%		R\$ -
3.7	87529		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	180,00	29,20	37,38		R\$	-			180,00	R\$ 6.728,40	100%		R\$ -

DocuSigned by:


308B22A25EF24D5
ANDREWS FARIA LOPES

3.8	84-465	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	M2	180,00	3,27	4,19	754,20	18,00	R\$	754,42	10%	162,00	R\$	678,78	90%	180,00	R\$	754,20	100%	-	R\$	-	
3.9	84-469	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_04/2023	M2	180,00	8,67	11,10	1.958,00	18,00	R\$	199,80	10%	162,00	R\$	1.798,20	90%	180,00	R\$	1.998,00	100%	-	R\$	-	
				SUBTOTAL																			
4		PISO EM CONCRETO ARMADO																					
4.1	ED-630	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FOR 30MPa, COM TEIA SOLADA EM REDE DE 10x10 CM, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO CORTADA	M2	486,00	111,41	142,60	69.303,60		R\$	-	-	-	486,00	R\$	69.303,60	100%	486,00	R\$	69.303,60	100%	-	R\$	-
				SUBTOTAL																			
5		SERVICOS COMPLEMENTARES																					
5.1	ED-45659	TRAVE DE COL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	U	2,00	2.579,50	3.302,27	6.604,54		R\$	-	-	-	2,00	R\$	6.604,54	100%	2,00	R\$	6.604,54	100%	-	R\$	-
5.2	SINAPHI 25/99	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" H = 2557 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTEVAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.243,62	2.671,83	2.671,83		R\$	-	-	-	1,00	R\$	2.671,83	100%	1,00	R\$	2.671,83	100%	-	R\$	-
5.3	ED-48728	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 (ARRANQUES)	KG	150,00	22,41	28,28	4.302,00		R\$	-	-	-	150,00	R\$	4.302,00	100%	150,00	R\$	4.302,00	100%	-	R\$	-
5.4	SINAPHI 21/17	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (0,62 KG/M), POSTE DE TUBO AÇO CARBONO 2 1/2" DE Ø M	M	24,00	195,55	250,20	6.007,20		R\$	-	-	-	24,00	R\$	6.007,20	100%	24,00	R\$	6.007,20	100%	-	R\$	-
				SUBTOTAL																			
									TOTAL GERAL DA OBRA														
									TOTAL GERAL DA OBRA					183.452,17					183.727,39				

Pouso Alegre 28/02/2024

JOSE AIRTON
JUNHO DOS
REIS:62509900625

Assinado de forma digital por
JOSE AIRTON JUNHO DOS
REIS:62509900625
Dados: 2024.02.28 09:41:14
-03'00'

DocuSigned by:


Andrew's Faria Lopes
308B22A25EF24D5...

Eng. Civil Crea MG 161255/D
Resp. Medição - Marco Zero

Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros
José Ailton junho dos Reis