

JJ PAVIMENTAÇÃO							
MEDIÇÃO Nº 04							
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						DATA: 30/04/2024	
LOCAL: RUA PROFª MARIA INÊS GÓRIA - CHÁCARA JOSEFINA, RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA - FAZENDINHA, RUA JOSÉ JOAQUIM CAMPOS - CACHOEIRINHA, RUA ADELIA PEREIRA DE FREITAS - QUILOMBO, RUA PROJETADA 1 - SANTA EFIGÊNIA, RUA PROJETADA 2 - CACHOEIRINHA, CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG.					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REFERENCIA: SETOP/MG JANEIRO/2023 C/ DESONERAÇÃO					() DIRETA		(X) INDIRETA
ISS: 3,00%							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES							BDI: 28,68%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid		1.390,32	1.789,06	
					SUBTOTAL		
2		DRENAGEM					
2.1	ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	122,00	62,99	81,06	9.889,32
					SUBTOTAL		R\$ 9.889,32
3		PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO					
3.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	310,00	1,20	1,54	477,40
3.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m²	272,80	68,00	87,50	23.870,00
					SUBTOTAL		R\$ 24.347,40
TOTAL MEDIÇÃO 04							R\$ 34.236,72
JOAO FRANCISCO DE CASTRO VIANA:11803264667 Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE CASTRO VIANA:11803264667 Dados: 2024.04.30 15:18:44 -03'00' João Francisco de Castro Viana Eng.Civil CREA/MG 222166/D Responsável Técnico Empresa JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625 Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625 Dados: 2024.04.30 14:56:30 -03'00' José Airton Junho dos Reis CREA/ MG : 56.250/D Engenheiro Fiscal							