

PLANILHA DE MEDIÇÃO									
INFORMAÇÕES GERAIS									
		Medição Nº : 11 Período: 20/07/2024 A 06/09/2024 Data: 06/09/2024							
Município: Conceição dos Ouros		Venc. do Contrato: 12/09/2024							
Obra: Pavimentação de estradas vicinais do município		Empresa Executora: J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA							
Responsável Técnico Fiscal: José Ailton Junho dos Reis		Nº do Contrato Licitado: 088/2023							
Nº CREA/CAU: 56.250/D		Responsável Técnico Executor: João Francisco de Castro Viana							
Contrato BDMG Nº: 352.700/22		Nº CREA/CAU: 222166/D							
		Quantidade de Aditivos Realizados: 2							
Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
Pavimentação de estradas vicinais do município									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.469.764,23	52.037,17	1.469.764,23
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCOLADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1.666,63	1,000	-	1,000	1.666,63	-	1.666,63
2	DRENAGEM						206.836,64	7.684,07	206.836,64
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	40,02	5.168,180	192,000	5.168,180	206.836,64	7.684,07	206.836,64
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO						1.261.260,96	44.353,10	1.261.260,96
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	1,14	15.355,880	540,000	15.355,880	17.531,04	616,49	17.531,04
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESURA 8CM, FCK 35MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESURA 6CM	M2	80,99	15.355,880	540,000	15.355,880	1.243.729,92	43.736,61	1.243.729,92

JOSE AIRTON
JUNHO DOS
REIS:62509900625

JOAO FRANCISCO
DE CASTRO
VIANA:11803264667

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor