

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS**

Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000

MEDIÇÃO ÚNICA - ADITIVO

PREFEITURA: Município de Conceição dos Ouros						FOLHA: 01/01	
OBRA: Reconstrução de Quadra Poliesportiva						DATA: 28/01/2025	
LOCAL: Bairro Santa Efigênia, Conceição dos Ouros/MG						BDI	20,34%
REFERÊNCIA: SETOP 07/2024 e SINAPI 11/2024 C/ Desoneração.						FORMA DE EXECUÇÃO:	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias						() DIRETA	(X) INDIRETA
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	21,00	65,22	78,49	1.648,29
1.2	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	1,00	811,63	976,72	976,72
1.3	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUIAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	1.579,70	1.901,01	1.901,01
						SUBTOTAL	4.526,02
2		FUNDAÇÃO					
2.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	11,71	63,20	76,05	890,55
2.2	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	108,00	62,88	75,67	8.172,36
2.3	ED-29821	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	un	1,00	3.150,00	3.790,71	3.790,71
2.4	ED-49643	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	60,80	55,90	67,27	4.090,02
2.5	ED-49620	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	11,71	835,87	1.005,89	11.778,97
2.6	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	1.171,00	11,39	13,71	16.054,41
2.7	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR (CHUMBADORES PARA OS PILARES)	KG	468,40	11,39	13,71	6.421,76
						SUBTOTAL	51.198,78
						TOTAL GERAL DA OBRA	55.724,80

Pouso Alegre 28 de janeiro de 2025

Responsável Técnico:
Cristiano Roberto de Almeida
Engenheiro Civil
Crea/MG- 154.629/D

José Ailton Junho dos Reis
Engenheiro Fiscal
CREA 56.250/D

Proprietário da Empresa:
Geraldo Roberto de Almeida
Sócio-Proprietário
CPF: 172.312.486-91
RG: MG 18.862.699