

RJF CONSTRUÇÃO CIVIL

RJF CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME
CNPJ:44.833.477/0001-23
Rua Major Feliciano, nº 915 - Centro - Machado/MG
E-mail: rjfconstruocivil@gmail.com

BOLETIM DA MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 66/2026							VALOR DO CONTRATO:			68.164,66			MEDIÇÃO:			1ª	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2026 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2026							PRAZO DE EXECUÇÃO:			02 MESES			DATA DE INÍCIO DA OBRA:			11/05/2026	
							EXECUTADO NO MÊS:			0,00%			MEDIÇÃO ATUAL:			R\$ 68.164,66	
PROJETO:		CLIENTE:					PERÍODO DE : 11/05/2026 à 10/06/2026										
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NA RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO, BAIRRO QUILOMBO		 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS / MG															
LOCAL: RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO, BAIRRO QUILOMBO - CONCEIÇÃO DOS OUROS / MG																	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES				BDI		27,45%											
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO					NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			SALDO A PAGAR	
		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 1.091,99							R\$ 1.091,99			R\$ -			R\$ 1.091,99		R\$ -
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	1,00	856,80	1.091,99	R\$ 1.091,99	1,00	100,00%	R\$ 1.091,99	0,00		R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.091,99	0,00	R\$ -
2.0	DRENAGEM	R\$ 20.965,32							R\$ 20.965,32			R\$ -			R\$ 20.965,32		R\$ -
2.1	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	186,00	88,44	112,72	R\$ 20.965,32	186,00	100,00%	R\$ 20.965,32	0,00		R\$ -	186,00	100,00%	R\$ 20.965,32	0,00	R\$ -
3.0	PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO	R\$ 46.107,35							R\$ 46.107,35			R\$ -			R\$ 46.107,35		R\$ -
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	558,00	1,05	1,34	R\$ 746,73	558,00	100,00%	R\$ 746,73	0,00		R\$ -	558,00	100,00%	R\$ 746,73	0,00	R\$ -
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	502,20	70,87	90,32	R\$ 45.360,62	502,20	100,00%	R\$ 45.360,62	0,00		R\$ -	502,20	100,00%	R\$ 45.360,62	0,00	R\$ -
TOTAL GERAL:						68.164,66			R\$ 68.164,66			R\$ -			R\$ 68.164,66		R\$ -

MACHADO/MG, 10 de Junho de 2026.

Renato José Ferreira
CPF: 025.770.316-02
Representante Legal da Empresa

José Airton Junho dos Reis
CREA: 56.250/D
Engenheiro Civil

RENATO
JOSE
FERREIRA:02577031602
577031602

Assinado digitalmente por RENATO JOSE FERREIRA:02577031602
ND: C=BR, CN=RENATO JOSE FERREIRA:02577031602, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.10 11:58:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

JOSE AIRTON
JUNHO DOS
REIS:62509900625

Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Dados: 2026.06.10 14:13:51 -03'00'