

RJF CONSTRUÇÃO CIVIL

RJF CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME
CNPJ:44.833.477/0001-23
Rua Major Feliciano, nº 915 - Centro - Machado/MG
E-mail: rjfconstrucaocivil@gmail.com

BOLETIM DA MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 82/2026							VALOR DO CONTRATO:			62.193,76			MEDIÇÃO:			1ª		
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2026 - CONCORRÊNCIA Nº 006/2026							PRAZO DE EXECUÇÃO:			03 MESES			DATA DE INÍCIO DA OBRA:			23/06/2026		
							EXECUTADO NO MÊS:			0,00%			MEDIÇÃO ATUAL:			R\$ 62.193,76		
PROJETO:		CLIENTE:					PERÍODO DE : 23/06/2026 à 17/07/2026											
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE, NA RUA MERCÚRIO, BAIRRO CHÁCARA		 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS / MG																
LOCAL: RUA MERCÚRIO, BAIRRO CHÁCARA- CONCEIÇÃO DOS OUROS / MG																		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03MESES				BDI		28,50%												
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO					NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			SALDO A PAGAR		
		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 1.089,68							R\$ 1.089,68			R\$ -			R\$ 1.089,68		R\$ -	
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$848,00	R\$1.089,68	R\$1.089,68	1,00	100,00%	R\$ 1.089,68	0,00		R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.089,68	0,00	R\$ -	
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 61.104,08							R\$ 61.104,08			R\$ -			R\$ 61.104,08		R\$ -	
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	510,00	R\$1,06	R\$1,36	R\$692,31		100,00%	R\$ 692,31	0,00		R\$ -	510,00	100,00%	R\$ 692,31	0,00	R\$ -	
2.2	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	182,00	R\$56,86	R\$73,06	R\$13.297,83		100,00%	R\$ 13.297,83	0,00		R\$ -	182,00	100,00%	R\$ 13.297,83	0,00	R\$ -	
2.3	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	170,00	R\$24,32	R\$31,25	R\$5.311,66	170,00	100,00%	R\$ 5.311,66	0,00		R\$ -	170,00	100,00%	R\$ 5.311,66	0,00	R\$ -	
2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	459,00	R\$70,87	R\$91,07	R\$41.802,28	459,00	100,00%	R\$ 41.802,28	0,00		R\$ -	459,00	100,00%	R\$ 41.802,28	0,00	R\$ -	
TOTAL GERAL:							62.193,76				R\$ 62.193,76			R\$ -		R\$ 62.193,76		R\$ -

MACHADO/MG, 17 DE JULHO DE 2026

Renato José Ferreira
CPF: 025.770.316-02
Representante Legal da Empresa

José Ailton Junho dos Reis
CREA: 56.250/D
Engenheiro Civil

RENATO JOSE FERREIRA:02577031602
Assinado digitalmente por RENATO JOSE FERREIRA:02577031602
ND: C=BR, CN=RENATO JOSE FERREIRA:02577031602, C=BR, B=SP, OU=Presencial, DN=Renato Joze ou autor deste documento
Data: 2026.07.20 10:35:59-0300'
Font PDF Reader Versão: 2025.3.0