

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: RUA MERCURIO
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS
REF.: CT.: 123/2022

EMPRESA: MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
ENDEREÇO: AV. MINISTRO OLAVO DRUMMOND, 495 - B. AMAZONAS
CIDADE: ARAXÁ - MG.
TELEFONE: (34) 3661-4147
E-MAIL: producao04@metodoprojetos.net.br



28/01/2025

CONTRATO							TOTAL MEDIÇÃO 5		EXECUTADO			
							RUA MERCURIO					
							NS: 1200757804					
ITEM	CÓD.	MATERIAIS	UNID.	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	STATUS
16	228981	ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 16MM²	PC	59,00	R\$ 2,12	R\$ 125,08	3,00	R\$ 6,36	33,00	R\$ 69,96	56%	PENDENTE
19	229005	ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 70MM²	PC	127,00	R\$ 15,98	R\$ 2.029,46	2,00	R\$ 31,96	43,00	R\$ 687,14	34%	PENDENTE
40	75721	ARRUELA QUADRADA M16 38X18X3MM	PC	499,00	R\$ 1,01	R\$ 503,99	14,00	R\$ 14,14	204,00	R\$ 206,04	41%	PENDENTE
43	327692	BRACEIRA AMARRAR CABO MULTIPLEXADO BT	PC	444,00	R\$ 1,46	R\$ 648,24	8,00	R\$ 11,68	151,00	R\$ 220,46	34%	PENDENTE
46	231712	BRACO COM GRAMPO SUSPENSÃO CABO CAL70MM²	CJ	56,00	R\$ 49,82	R\$ 2.789,92	1,00	R\$ 49,82	22,00	R\$ 1.096,04	39%	PENDENTE
49	258921	BRACO PARA IP TIPO MEDIO	PC	98,00	R\$ 168,34	R\$ 16.497,32	5,00	R\$ 841,70	25,00	R\$ 4.208,50	26%	PENDENTE
59	2931	CABO AÇO MR 14P (6,4MM) 7 FIOS	KG	307,90	R\$ 23,48	R\$ 7.229,49	8,50	R\$ 199,58	91,30	R\$ 2.143,72	30%	PENDENTE
73	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	M	1869,00	R\$ 6,30	R\$ 11.774,70	75,00	R\$ 472,50	543,00	R\$ 3.420,90	29%	PENDENTE
76	226373	CABO QUADRUPLIX CA 3x1x 70+70 1KV	M	4807,00	R\$ 33,13	R\$ 159.255,91	148,00	R\$ 4.903,24	2065,00	R\$ 68.413,45	43%	PENDENTE
123	231175	CONECTOR ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PC	318,00	R\$ 13,16	R\$ 4.184,88	10,00	R\$ 131,60	102,00	R\$ 1.342,32	32%	PENDENTE
128	227850	CONECTOR CUNHA CU ITEM 1	PC	296,00	R\$ 6,51	R\$ 1.926,96	8,00	R\$ 52,08	114,00	R\$ 742,14	39%	PENDENTE
133	231696	CONECTOR CUNHA CU ITEM 6	PC	45,00	R\$ 7,51	R\$ 337,95	1,00	R\$ 7,51	17,00	R\$ 127,67	38%	PENDENTE
140	227785	CONECTOR FORMATO H ITEM 3	PC	84,00	R\$ 6,70	R\$ 562,80	1,00	R\$ 6,70	29,00	R\$ 194,30	35%	PENDENTE
154		CONECTOR PERFURAÇÃO 10MM/6MM²	PC	288,00	R\$ 10,74	R\$ 3.093,12	10,00	R\$ 107,40	18,00	R\$ 193,32	6%	PENDENTE
156	327759	CONECTOR PERFURAÇÃO 70-120MM²/10-35MM²	PC	200,00	R\$ 14,05	R\$ 2.810,00	10,00	R\$ 140,50	80,00	R\$ 1.124,00	40%	PENDENTE
161	227389	CONECTOR TERM COMP 1 FURO 6,4MM/21MM²	PC	110,00	R\$ 3,01	R\$ 331,10	1,00	R\$ 3,01	40,00	R\$ 120,40	36%	PENDENTE
220	222539	HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINC 2400MM	PC	80,00	R\$ 48,66	R\$ 3.892,80	1,00	R\$ 48,66	23,00	R\$ 1.119,18	29%	PENDENTE
221	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	121,00	R\$ 0,82	R\$ 99,22	4,00	R\$ 3,28	37,00	R\$ 30,34	31%	PENDENTE
222	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	119,00	R\$ 0,84	R\$ 99,96	3,00	R\$ 2,52	37,00	R\$ 31,08	31%	PENDENTE
223	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PC	52,00	R\$ 0,84	R\$ 43,68	3,00	R\$ 2,52	18,00	R\$ 15,12	35%	PENDENTE
253	376238	LUMINARIA LED 100 W	PC	145,00	R\$ 665,69	R\$ 96.525,05	5,00	R\$ 3.328,45	46,00	R\$ 30.621,74	32%	PENDENTE
268	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PC	387,00	R\$ 17,29	R\$ 6.691,23	5,00	R\$ 86,45	157,00	R\$ 2.714,53	41%	PENDENTE
281	74823	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM	PC	183,00	R\$ 8,04	R\$ 1.471,32	2,00	R\$ 16,08	62,00	R\$ 498,48	34%	PENDENTE
282	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PC	164,00	R\$ 9,36	R\$ 1.535,04	12,00	R\$ 112,32	71,00	R\$ 664,56	43%	PENDENTE
340	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PC	64,00	R\$ 939,13	R\$ 60.104,32	2,00	R\$ 1.878,26	22,00	R\$ 20.660,86	34%	PENDENTE
375	327361	RELE FOTOELÉTRICO 105/305V 10A ELETRONIC	PC	147,00	R\$ 19,10	R\$ 2.807,70	5,00	R\$ 95,50		R\$ 878,60	31%	PENDENTE
376	237768	SAPATILHA	PC	186,00	R\$ 3,00	R\$ 558,00	2,00	R\$ 6,00	73,00	R\$ 219,00	39%	PENDENTE
382	377203	SUPORTE IP 1 LUMINARIA POSTE AÇO CÔNICO CONT 4,5/6/9/10M	PC	113,00	R\$ 119,64	R\$ 13.519,32	5,00	R\$ 598,20	38,00	R\$ 4.546,32	34%	PENDENTE
MATERIAIS						R\$ 754.542,28		R\$ 13.158,02		R\$ 263.953,62		
402		VALOR DA U.S DE CONSTRUÇÃO	-	559,77	R\$ 1.579,26	R\$ 884.026,93	9,36	R\$ 14.781,87	236,28	R\$ 373.144,05	42%	PENDENTE
403		VALOR DA U.S DE PROJETO	-	711,35	R\$ 80,16	R\$ 57.021,84	15,75	R\$ 1.262,74	311,47	R\$ 24.967,31	44%	PENDENTE
MÃO DE OBRA						R\$ 941.048,77		R\$ 16.044,62		R\$ 398.111,36		
VALOR TOTAL						R\$ 1.695.591,05		R\$ 29.202,64		R\$ 662.064,98		

CT: 123/2022	R\$	1.547.943,76
ADITIVO	R\$	147.647,67
FALTA MEDIR:	R\$	1.033.526,45
ESTA MEDIÇÃO		
MÃO DE OBRA	R\$	16.044,62
MATERIAIS	R\$	13.158,02
MEDIÇÃO TOTAL	R\$	29.202,64

(VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

VIVIANA FRANCISCA DE JESUS ALVES
Engenheira Eletricista
Crea-MG 185923/D
MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS