

VERUM CONSTRUTORA
CNPJ: 29.808.699/0001-00
RUA BRAZÓPOLIS, SANTA EFIGÊNIA, PIRANGUINHO/MG



Construtora

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: AMPLIAÇÃO DE 2 SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA
END.: BAIRRO CAMPO DO MEIO

DATA: 31/08/2021
REFERÊNCIA: SETOP-SUL JANEIRO/2021
BDI: 29,84%

Período de Execução : 20/09/2021 À 26/10/2021
Porcentagem de Execução : 24,07 %

MEDICÃO Nº 01									
ITEM	Fonte	Código	Descrição	Unid	Quant	Custo Unitário	Custo Unitário com Bdi	Valor Total com Bdi	% de Execução
AMPLIAÇÃO DE 2 SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA									
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SETOP	IIIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES S40 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID.	1,00	R\$ 994,68	R\$ 1.213,58	R\$ 1.213,58	100,00%
1.2	SETOP	IIIO-BAR-015	BARRAÇÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	UNID.	1,00	R\$ 4.355,69	R\$ 5.655,43	R\$ 5.655,43	100,00%
1.3	SETOP	LOC-OB-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	89,98	R\$ 6,52	R\$ 8,46	R\$ 761,23	100,00%
2 FUNDAÇÃO ESUPERESTRUTURA									
2.1	SETOP	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	7,80	R\$ 43,15	R\$ 56,02	R\$ 436,96	100,00%
2.2	SETOP	FUN-TRA-010	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	M	108,00	R\$ 43,15	R\$ 56,02	R\$ 6.050,16	100,00%
2.3	SETOP	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	46,02	R\$ 36,50	R\$ 47,40	R\$ 2.181,35	50,00%
2.4	SETOP	FUN-CON-140	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,61	R\$ 340,80	R\$ 442,50	R\$ 2.924,92	50,00%
2.5	SETOP	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	727,10	R\$ 11,93	R\$ 15,49	R\$ 1.126,78	50,00%
2.6	SETOP	ALV-BLO-010	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	70,87	R\$ 38,48	R\$ 49,96	R\$ 3.540,66	50,00%
2.7	SETOP	CIN-BLO-010	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO	M	94,50	R\$ 13,40	R\$ 17,39	R\$ 1.643,36	100,00%
2.8	SETOP	REV-CHA-005	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	283,50	R\$ 5,82	R\$ 7,56	R\$	

12/10/21
PZ
WV

2.9	SETOP	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	283,50	R\$ 22,68	R\$ 29,44	R\$	
2.10	SETOP	IMP-ARG-005	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO	M2	9,45	R\$ 27,06	R\$ 35,13	R\$	50,00%
2.11	SETOP	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLIS. AF. 09/2020	M2	269,94	R\$ 8,92	R\$ 11,58	R\$	
2.12	SETOP	LAJ-REV-015	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M	M2	89,98	R\$ 92,82	R\$ 120,52	R\$	
3	COBERTURA								
3.1	SETOP	COB-ENG-005	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARA JUI	M2	138,58	R\$ 114,59	R\$ 148,78	R\$	
3.2	SETOP	COB-TEL-010	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2	M2	138,58	R\$ 54,62	R\$ 70,91	R\$	
3.3	SETOP	PLU-CAL-045	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	60,00	R\$ 60,86	R\$ 79,02	R\$	
3.4	SETOP	PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELhado EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM	M	16,00	R\$ 64,27	R\$ 83,45	R\$	
4	PISOS E AZULEJOS								
4.1	SETOP	ED-9317	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCX 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	89,98	R\$ 35,66	R\$ 46,30	R\$	4.166,07
4.2	SETOP	PIS-CON-015	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	89,98	R\$ 28,43	R\$ 36,92	R\$	
4.3	SETOP	PIS-CER-010	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x25 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	89,98	R\$ 65,62	R\$ 85,20	R\$	
4.4	SETOP	ROD-ARG-015	RODAPÊ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 10CM, DESEMPENADO / ALISADO COM COLHER	M	53,70	R\$ 13,94	R\$ 18,10	R\$	
4.5	SETOP	URB-PAS-006	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCX = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	27,90	R\$ 40,14	R\$ 52,11	R\$	
5	ESQUADRIAS								
5.1	SETOP	SEE-SER-165	PORTA METÁLICA 80 X 210 CM. INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS	UN	2,00	R\$ 465,05	R\$ 603,82	R\$	
5.2	SETOP	SEDS-ESQ-035	JANELA VENEZIANA FIXA EM CHAPA 14 - PADRÃO SEDS	M2	11,18	R\$ 474,85	R\$ 616,55	R\$	
5.3	SETOP	VID-LIS-010	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	11,18	R\$ 90,69	R\$ 117,75	R\$	
5.4	SETOP	SOL-GRA-005	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	0,40	R\$ 183,85	R\$ 238,71	R\$	
5.5	SETOP	PEI-GRA-005	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	1,72	R\$ 181,37	R\$ 235,49	R\$	
6	FORRO E PINTURA								
6.1	SETOP	PIN-ESM-015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	113,97	R\$ 16,74	R\$ 21,73	R\$	
6.2	SETOP	FOR-MAD-005	FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM	M2	77,00	R\$ 68,83	R\$ 89,36	R\$	
6.3	SETOP	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	283,50	R\$ 10,40	R\$ 13,51	R\$	
6.4	SETOP	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	283,50	R\$ 4,26	R\$ 5,53	R\$	

Handwritten signature and date:
 27/04/2024

