

JJ PAVIMENTAÇÃO

MEDICÃO N. 001


PREFEITURA: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS-MG						DATA: 29/06/2022	
OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - CALÇAMENTO EM BLOQUETE						BDI: 28,02%	
LOCAL: RUA VEREADOR JEFERSON DE CASTRO, TRAV. VICENTE DE PAULA, TRAV. MARIA MARTA DE FREITAS, RUA JOSÉ DE MATOS PINTO, RUA JOÃO JOSÉ RIBEIRO, RUA DA PAZ E RUA JOSÉ SANTIAGO MATOS.						FORMA DE EXECUÇÃO	
						☐ DIRETA ☒ INDIRETA	
						ISS: 3%	
REFERÊNCIA: SETOP/MG - SUL - JANEIRO/2022 C/DESONERAÇÃO FISCAL						PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT S/BI	PREÇO UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-PLA	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA				SUBTOTAL	1525,04
1.1	IIO-PLA-005	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50M), em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica vida U 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.	Unid	1,00	1191,25	1525,04	1525,04
2	DRE-001	DRENAGEM				SUBTOTAL	3871,20
2.1	DRE-SAR-020	Guia de meio-fio (10x15x22)CM e sarjeta (30x10)CM com inclinação de 10%, em concreto com FCK 15mpa, moldado in-loco, forma de madeir, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado(em caçamba).	M	48,00	63,00	80,65	3871,20
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS - CALÇAMENTO EM BLOQUETE				SUBTOTAL	12570,94
3.1	OBR-VIA-125	Regularização do Sub-leito (Proctor Normal)	M	189,60	0,97	1,24	235,10
3.2	OBR-VIA-215	Execução de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, FCK 35mpa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e colchão de assentamento com espessura 6cm	M²	175,20	55,00	70,41	12335,83
						TOTAL	17967,18

MEDICÃO 01: R\$ 17.967,18 (Dezessete mil, novecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos).

Conceição dos Ouros(MG), 29 de Junho de 2022.


 João Francisco de Castro Viana
 Eng.Civil CREA/MG 222166/D

João Francisco de C. Viana
 Engenheiro Civil
 CREA/MG: 222166 / D


 JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
 CREA-MG 56250/D