


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. (SEM BDI)	VALOR UNIT. (COM BDI) 28,35%	VALOR TOTAL	Data da Publicação da tabela
1			PROJETOS EXECUTIVOS						
1.1	SETOP	ED-4019	PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR AO PROJETO INICIAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1		R\$ 921,98	R\$ 1.183,36	-	mar/22
1.2	SETOP	ED-3335	PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR AO PROJETO INICIAL DE ESTRUTURA METÁLICA	PR A1		R\$ 1.394,40	R\$ 1.789,71	-	mar/22
1.3	SETOP	ED-4236	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PR A1		R\$ 388,78	R\$ 499,00	-	mar/22
SUBTOTAL ITEM 1								R\$ -	
2			SERVIÇOS NA ENSECADEIRA						
2.1	SETOP	ED-50423	ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO - PAREDE DUPLA	m²		R\$ 347,40	R\$ 445,89	-	mar/22
SUBTOTAL ITEM 2								R\$ -	
3			DEMOLIÇÃO DE CONCRETO NAS CABECEIRAS						
3.1	SICRO NOVO	1600438	Demolição de concreto armado	m³		R\$ 457,21	R\$ 586,83	-	fev/22
SUBTOTAL ITEM 3								R\$ -	
4			EXECUÇÃO DE ATERRO EM RACHÃO						
4.1	SICRO	2 S 03 000 03	Escavação manual de cavas em material 2a cat	M³	336,00	R\$ 19,06	R\$ 24,46	8.219,74	abr/22
4.2	SINAPI	100566	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	115,00	R\$ 158,33	R\$ 203,22	23.369,90	abr/22
4.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	10.080,00	R\$ 2,12	R\$ 2,72	27.427,88	abr/22
4.4	SINAPI	94342	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	m³	60,00	R\$ 80,98	R\$ 103,94	6.236,27	abr/22
4.5	SICRO NOVO	4816016	Rachão ou pedra de mão produzida	m³	161,00	R\$ 30,63	R\$ 39,31	6.329,49	fev/22
SUBTOTAL ITEM 4								R\$ 71.583,28	
5			INSPEÇÃO E ANÁLISE ESTRUTURAL						
5.1	SICRO NOVO	3806412	Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura até 0,20 m e seção 0,49 m²	un		R\$ 48,83	R\$ 62,67	-	fev/22
5.2	SBC	40014	CONCRETO PROTENDIDO-ENSAIOS DE CONCRETO	UN		R\$ 1.502,72	R\$ 1.928,74	-	fev/22
5.3	SBC	94	LAUDO TECNICO DE PECAS ESTRUTURAIS (POR ELEMENTO)	UN		R\$ 2.284,06	R\$ 2.931,59	-	fev/22
5.4	SIURB	03.53.17 (I)	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN		R\$ 5.557,94	R\$ 7.133,62	-	abr/22
5.9			Recuperação de Trincas						
5.9.1	SICRO	2408149	Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	4.679,00	R\$ 15,05	R\$ 19,32	90.382,72	abr/22
SUBTOTAL ITEM 5								R\$ 90.382,72	

6			ARRANQUES ARCO METÁLICO							
6.1	SICRO	2408149	Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	3.284,60	R\$ 15,05	R\$ 19,32	R\$ 63.447,51	abr/22	
6.2	SINAPI	100343	Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019	kg	1.470,21	R\$ 13,78	R\$ 17,69	R\$ 26.003,11	abr/22	
6.3	SETOP	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	11,22	R\$ 443,42	R\$ 569,13	R\$ 6.387,34	mar/22	
6.5	SINAPI	96533	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	m²	53,62	R\$ 151,18	R\$ 194,04	R\$ 10.404,59	abr/22	
SUBTOTAL ITEM 7								R\$ 106.242,56		
TOTAL GERAL								R\$ 268.208,57		


 LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO
 Prefeito Municipal de Conceição dos Ouros


 José Airton Junho dos Reis
 Engenheiro Civil
 CREA 56.250/D