

PLANILHA DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros

Obra: 2ª Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva

Responsável Técnico Fiscal: José Ailton Junho dos Reis

Nº CREA/CAU: 56.250/D

Contrato BDMG Nº: 285.023

Empresa Executora: Pavimentação Santa Rosa Ltda

Nº do Contrato Licitado: 016/2022

Responsável Técnico Executor: Mário Kazuo Hirata

Nº CREA/CAU: 51.836/D

Quantidade de Aditivos Realizados: 3

Medição Nº: 3

Período: 11/11/2022 A 22/05/2023

Data: 22/05/2023

Venc. do Contrato: 30/05/2023

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
2ª Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva							274.904,52	89.536,32	274.904,52
1	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA						109.022,90	72.238,85	109.022,90
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	62,01	17,450	7,450	17,450	1.082,07	461,97	1.082,07
1.2	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	M	27,36	174,000	74,000	174,000	4.760,64	2.024,64	4.760,64
1.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	16,76	1.862,100	900,900	1.862,100	31.208,80	15.099,08	31.208,80
1.4	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	56,04	147,840	78,840	147,840	8.284,95	4.418,19	8.284,95
1.5	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	698,20	20,690	10,010	20,690	14.445,76	6.988,98	14.445,76
1.6	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	74,32	216,100	176,100	216,100	16.060,55	13.087,75	16.060,55
1.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	18,69	349,000	249,000	349,000	6.522,81	4.653,81	6.522,81
1.8	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	8,54	571,800	436,800	571,800	4.883,17	3.730,27	4.883,17
1.9	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	38,08	571,800	571,800	571,800	21.774,14	21.774,14	21.774,14
2	PASSEIOS						5.878,62	5.878,62	5.878,62
2.1	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	59,38	99,000	99,000	99,000	5.878,62	5.878,62	5.878,62
3	PINTURA						11.418,85	11.418,85	11.418,85
3.1	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	5,79	571,800	571,800	571,800	3.310,72	3.310,72	3.310,72
3.2	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	14,18	571,800	571,800	571,800	8.108,12	8.108,12	8.108,12
4	PISO PÁTIO FUNDOS						148.584,16	-	148.584,16
4.1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	90,55	1.629,820	-	1.629,820	147.580,20	-	147.580,20

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
4.2	CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA	M3	3,08	325,960	-	325,960	1.003,96	-	1.003,96