

JJ PAVIMENTAÇÃO							
MEDIÇÃO Nº 02							
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					DATA: 05/02/2024		
LOCAL: RUA PROFª MARIA INÊS GÓRIA - CHÁCARA JOSEFINA, RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA - FAZENDINHA, RUA JOSÉ JOAQUIM CAMPOS - CACHOEIRINHA, RUA ADELIA PEREIRA DE FREITAS - QUILOMBO, RUA PROJETADA 1 - SANTA EFIGÊNIA, RUA PROJETADA 2 - CACHOEIRINHA, CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG.					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REFERENCIA: SETOP/MG JANEIRO/2023 C/ DESONERAÇÃO					() DIRETA		(X) INDIRETA
ISS: 3,00%							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES							BDI: 28,68%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid		1.390,32	1.789,06	
						SUBTOTAL	
2		DRENAGEM					
2.1	ED-48664	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	210,00	62,99	81,06	17.022,60
						SUBTOTAL	
						R\$ 17.022,60	
3		PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO					
3.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	669,00	1,20	1,54	1.030,26
3.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m²	606,00	68,00	87,50	53.025,00
						SUBTOTAL	
						R\$ 54.055,26	
TOTAL MEDIÇÃO 02							R\$ 71.077,86
JOAO FRANCISCO DE CASTRO Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE CASTRO VIANA:11803264667 Dados: 2024.02.05 13:22:50 -03'00' João Francisco de Castro Viana Eng.Civil CREA/MG 222166/D Responsável Técnico Empresa  José Ailton Junho dos Reis CREA/ MG : 56.250/D Engenheiro Fiscal							