

Revisão:

Data:

1000

BM - 05 DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	BM-05	SALDO	BM-01	BM-02	BM-03	BM-04	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
2.10	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACÃO)	ED-49806	SETOP	m3	6,10	-	-	-	-	6,10	-	R\$ 700,00	R\$ 869,61	R\$ -	R\$ -
2.11	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	479,50	-	-	-	-	479,50	-	R\$ 13,00	R\$ 16,14	R\$ -	R\$ -
2.12	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACÃO)	ED-49810	SETOP	m2	80,66	-	-	-	-	80,66	-	R\$ 55,00	R\$ 68,32	R\$ -	R\$ -
2.13	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	ED-49812	SETOP	m3	1,93	-	-	1,93	-	-	-	R\$ 479,00	R\$ 595,06	R\$ -	R\$ -
PILARES															
2.14	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACÃO)	ED-49806	SETOP	m3	0,72	-	-	-	-	0,72	-	R\$ 700,00	R\$ 869,61	R\$ -	R\$ -
2.15	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	133,30	-	-	-	-	133,30	-	R\$ 13,00	R\$ 16,14	R\$ -	R\$ -
2.16	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACÃO)	ED-49810	SETOP	m2	16,80	-	-	-	-	16,80	-	R\$ 55,00	R\$ 68,32	R\$ -	R\$ -
LAJES															
2.17	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACÃO)	ED-49806	SETOP	m3	2,29	-	-	-	-	2,29	-	R\$ 700,00	R\$ 869,61	R\$ -	R\$ -
2.18	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	221,90	-	-	-	-	221,90	-	R\$ 13,00	R\$ 16,14	R\$ -	R\$ -
2.19	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACÃO)	ED-49810	SETOP	m2	22,94	-	-	-	-	22,94	-	R\$ 55,00	R\$ 68,32	R\$ -	R\$ -
REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO															
2.20	PASTILHA CERÂMICA/PORCELANA, REVEST INTXET E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO 5 X 5 CM	36881	SINAPI	M2	80,47	-	-	-	-	-	80,47	R\$ 120,00	R\$ 149,07	R\$ -	R\$ -
2.21	SOLEIRA EM GRANITO E=15 CM	DAC-6.3	CPU	M	43,98	-	-	-	-	-	43,98	R\$ 90,00	R\$ 111,80	R\$ -	R\$ -
2.22	BASE PARA MONUMENTO	DAC-6.4	CPU	U	1,00	-	-	-	-	1,00	-	R\$ 1,500,00	R\$ 1,863,45	R\$ -	R\$ -
2.23	CANADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	ED-13287	SETOP	m2	128,73	-	-	-	-	-	128,73	R\$ 30,00	R\$ 37,26	R\$ -	R\$ -
2.24	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_06/2018	98561	SINAPI	M2	128,73	-	-	-	-	-	128,73	R\$ 40,00	R\$ 49,69	R\$ -	R\$ -
2.25	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMEOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MAN), AF_06/2018	98556	SINAPI	M2	128,73	-	-	-	-	-	128,73	R\$ 40,00	R\$ 49,69	R\$ -	R\$ -

127

[Assinatura]

BM - 05 DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	BM-05	SALDO	BM-01	BM-02	BM-03	BM-04	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
GASCATA BORDA INFINITA															
2.26	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	96523	SINAPI	M3	2,18	-	-	-	-	2,18	-	R\$ 70,00	R\$ 86,96	R\$ -	R\$ -
2.27	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	96527	SINAPI	M3	7,67	-	-	-	-	7,67	-	R\$ 70,00	R\$ 86,96	R\$ -	R\$ -
2.28	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	93382	SINAPI	M3	22,09	-	-	-	-	22,09	-	R\$ 20,00	R\$ 24,84	R\$ -	R\$ -
ESTACAS															
2.29	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARRIADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	101174	SINAPI	M	72,00	-	-	-	-	72,00	-	R\$ 45,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ -
2.30	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS	ED-49738	SETOP	U	18,00	-	-	-	-	18,00	-	R\$ 35,00	R\$ 43,48	R\$ -	R\$ -
BLOCO DE COROAMENTO															
2.31	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	ED-49806	SETOP	m3	2,13	-	-	-	-	2,13	-	R\$ 700,00	R\$ 869,61	R\$ -	R\$ -
2.32	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	89,30	-	-	-	-	89,30	-	R\$ 13,00	R\$ 16,14	R\$ -	R\$ -
2.33	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	ED-49810	SETOP	m2	15,84	-	-	-	-	15,84	-	R\$ 55,00	R\$ 68,32	R\$ -	R\$ -
2.34	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	ED-49812	SETOP	m3	0,27	-	-	-	-	0,27	-	R\$ 479,00	R\$ 595,06	R\$ -	R\$ -
VIGA BALDRAME															
2.35	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	ED-49806	SETOP	m3	6,86	-	-	-	-	6,86	-	R\$ 700,00	R\$ 869,61	R\$ -	R\$ -
2.36	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	486,90	-	-	-	-	486,90	-	R\$ 13,00	R\$ 16,14	R\$ -	R\$ -
2.37	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	ED-49810	SETOP	m2	97,22	-	-	-	-	97,22	-	R\$ 55,00	R\$ 68,32	R\$ -	R\$ -
2.38	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	ED-49812	SETOP	m3	1,61	-	-	1,61	-	-	-	R\$ 479,00	R\$ 595,06	R\$ -	R\$ -
PILARES															
2.39	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	ED-49806	SETOP	m3	1,04	-	-	-	-	1,04	-	R\$ 700,00	R\$ 869,61	R\$ -	R\$ -
2.40	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	168,70	-	-	-	-	168,70	-	R\$ 13,00	R\$ 16,14	R\$ -	R\$ -
2.41	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	ED-49810	SETOP	m2	23,17	-	-	-	-	23,17	-	R\$ 55,00	R\$ 68,32	R\$ -	R\$ -
LAJES															
2.42	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	ED-49806	SETOP	m3	2,93	-	-	-	-	2,93	-	R\$ 700,00	R\$ 869,61	R\$ -	R\$ -
2.43	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	238,50	-	-	-	-	238,50	-	R\$ 13,00	R\$ 16,14	R\$ -	R\$ -
2.44	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	ED-49810	SETOP	m2	29,35	-	-	-	-	29,35	-	R\$ 55,00	R\$ 68,32	R\$ -	R\$ -
REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO															
2.45	PASTILHA CERÂMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SÓLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO .5X.5 CM	36881	SINAPI	M2	86,11	-	-	-	-	-	86,11	R\$ 120,00	R\$ 149,07	R\$ -	R\$ -
2.46	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UNA COR. AF_06/2014	88423	SINAPI	M2	8,74	-	-	-	-	-	8,74	R\$ 16,00	R\$ 19,87	R\$ -	R\$ -
2.47	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	88415	SINAPI	M2	8,74	-	-	-	-	-	8,74	R\$ 3,00	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
2.48	SOLEIRA EM GRANITO E=15 CM	DAC-6.3	CPU	M	109,32	-	-	-	-	-	109,32	R\$ 90,00	R\$ 111,80	R\$ -	R\$ -
2.49	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	ED-13287	SETOP	m2	94,85	-	-	-	-	-	94,85	R\$ 30,00	R\$ 37,26	R\$ -	R\$ -
2.50	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	96561	SINAPI	M2	94,85	-	-	-	-	-	94,85	R\$ 40,00	R\$ 49,69	R\$ -	R\$ -
2.51	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMEOS, REFORÇAÇÃO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	96556	SINAPI	M2	94,85	-	-	-	-	-	94,85	R\$ 40,00	R\$ 49,69	R\$ -	R\$ -

BM - 05 DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	BM-05	SALDO	BM-01	BM-02	BM-03	BM-04	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
3	PERGOLADOS														
3.1	PERGOLADO E GUARDA-CORPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ACABAMENTO SELADORA NATURAL E VERNIZ	COT	COTAÇÃO	m2	25,67	25,67	-	-	-	-	-	R\$ 490,00	R\$ 608,72	R\$ 25,67	R\$ 21.451,29
3.2	PERGOLADO COM GUARDA-CORPO E COBERTURA COM TELHA PERGOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ACABAMENTO SELADORA NATURAL E VERNIZ	COT	COTAÇÃO	m2	9,57	9,57	-	-	-	-	-	R\$ 490,00	R\$ 608,72	R\$ 9,57	R\$ 5.825,45
3.3	PERGOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E ACABAMENTO SELADORA NATURAL E VERNIZ	COT	COTAÇÃO	m2	123,59	-	-	-	-	-	123,59	R\$ 490,00	R\$ 608,72	R\$ -	R\$ -
4	CANTEIROS ILUMINADO														
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	ED-4231	SETOP	m2	66,00	-	-	66,00	-	-	-	R\$ 43,00	R\$ 53,41	R\$ -	R\$ -
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	87894	SINAPI	M2	132,00	-	-	132,00	-	-	-	R\$ 5,00	R\$ 6,21	R\$ -	R\$ -
4.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	ED-50732	SETOP	m2	132,00	-	-	132,00	-	-	-	R\$ 25,00	R\$ 31,05	R\$ -	R\$ -
4.4	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	ED-50760	SETOP	m2	132,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 35,00	R\$ 43,48	R\$ -	R\$ -
4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF. 06/2014	88489	SINAPI	M2	132,00	-	-	-	-	-	132,00	R\$ 13,00	R\$ 16,14	R\$ -	R\$ -
4.6	SOLEIRA DE LED EM GRANITO E=17 CM - EXCLUSIVE LED	DAC-6.8	CPU	M	660,00	-	-	-	-	-	660,00	R\$ 90,00	R\$ 111,80	R\$ -	R\$ -
5	MOBILIÁRIO DIVERSOS														
5.1	LEITEIRO - #EUSZOUROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COT-308	COTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 12,000,00	R\$ 14.907,60	R\$ -	R\$ -
5.2	BASE DO LETEIRO 90X900 CM	DAC-6.9	CPU	U	1,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 200,00	R\$ 248,46	R\$ -	R\$ -
5.3	BANCO EM MADEIRA COM ENCOSTO	COT-010	COTAÇÃO	UN	72,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 72,00	R\$ 900,00	R\$ 1.118,07	R\$ -
5.4	BANCO EM MADEIRA SEM ENCOSTO	COT-011	COTAÇÃO	UN	10,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.242,30	R\$ -
5.5	RESTAURAÇÃO DO MONUMENTO	DAC-6.2	CPU	U	1,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,00	R\$ 19,00	R\$ 23,60	R\$ -
5.6	CAIXA ENTERRADA 1.60X1.60 m	DAC-6.14	CPU	U	2,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 2,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.211,50	R\$ -
5.7	INSTALAÇÃO DO MASTRO DE BANDEIRAS	DAC-6.15	CPU	U	3,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 3,00	R\$ 200,00	R\$ 248,46	R\$ -
5.8	BASE PARA MASTRO DE BANDEIRAS	DAC-6.16	CPU	U	1,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.863,45	R\$ -
5.9	ESTRUTURA DO BEBEDOURO	DAC-6.17	CPU	U	1,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.484,60	R\$ -
5.10	ESTRUTURA DO LETEIRO	DAC-6.18	CPU	U	1,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.484,60	R\$ -
5.11	PARADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	DAC-6.19	CPU	U	1,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.614,99	R\$ -
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
6.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	91939	SINAPI	UN	11,00	-	-	-	-	11,00	-	R\$ 20,00	R\$ 24,84	R\$ -	R\$ -
6.2	LUBA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	91876	SINAPI	UN	18,00	-	-	-	-	18,00	-	R\$ 8,00	R\$ 9,93	R\$ -	R\$ -
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020	101561	SINAPI	M	212,00	-	-	-	-	212,00	-	R\$ 10,00	R\$ 12,42	R\$ -	R\$ -
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	92984	SINAPI	M	859,80	-	-	-	-	859,80	-	R\$ 19,00	R\$ 23,60	R\$ -	R\$ -
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 30 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	92988	SINAPI	M	60,00	-	-	-	-	60,00	-	R\$ 40,00	R\$ 49,69	R\$ -	R\$ -
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	91924	SINAPI	M	2.379,40	-	-	-	-	2.379,40	-	R\$ 2,00	R\$ 2,48	R\$ -	R\$ -
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	91926	SINAPI	M	717,20	-	-	-	-	717,20	-	R\$ 3,00	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	91928	SINAPI	M	819,70	-	-	-	-	819,70	-	R\$ 5,00	R\$ 6,21	R\$ -	R\$ -

BM - 05 DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	BM-05	SALDO	BM-01	BM-02	BM-03	BM-04	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	91930	SINAPI	M	1.690,80	-	-	-	-	1.690,80	-	R\$ 7,00	R\$ 8,69	R\$ -	R\$ -
6.10	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 202 X 202 X 102 MM	ED-49153	SETOP	un	1,00	-	-	-	-	1,00	-	R\$ 77,00	R\$ 95,65	R\$ -	R\$ -
6.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "Z" PASSO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28x28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACÃO, APOIAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	ED-49197	SETOP	un	63,00	-	-	-	-	63,00	-	R\$ 170,00	R\$ 211,19	R\$ -	R\$ -
6.12	PAINEL ELÉTRICO 30X30X20	COT-014	COTAÇÃO	UN	26,00	28,00	-	-	-	-	-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 26,00	R\$ 10.400,00
6.13	FONTE 200W	COT-015	COTAÇÃO	UN	21,00	21,00	-	-	-	-	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 21,00	R\$ 2.520,00
6.14	FONTE 12V 600W	COT-016	COTAÇÃO	UN	5,00	5,00	-	-	-	-	-	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 5,00	R\$ 750,00
6.15	TUBADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	91996	SINAPI	UN	8,00	8,00	-	-	-	-	-	R\$ 28,00	R\$ 34,78	R\$ 8,00	R\$ 278,24
6.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	93668	SINAPI	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	-	R\$ 120,00	R\$ 149,07	R\$ 2,00	R\$ 298,14
6.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	93669	SINAPI	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-	R\$ 120,00	R\$ 149,07	R\$ 1,00	R\$ 149,07
6.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	93670	SINAPI	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-	R\$ 120,00	R\$ 149,07	R\$ 1,00	R\$ 149,07
6.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	93653	SINAPI	UN	27,00	24,00	-	-	-	-	3,00	R\$ 18,00	R\$ 22,36	R\$ 24,00	R\$ 536,64
6.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	93654	SINAPI	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	-	R\$ 18,00	R\$ 22,36	R\$ 3,00	R\$ 67,08
6.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	93660	SINAPI	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	-	R\$ 90,00	R\$ 111,80	R\$ 2,00	R\$ 223,60
6.22	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 30" KA (TIPO AC)	39470	SINAPI	UN	4,00	2,00	-	-	-	-	2,00	R\$ 150,00	R\$ 186,34	R\$ 2,00	R\$ 372,68
6.23	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	39460	SINAPI	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	-	R\$ 300,00	R\$ 372,69	R\$ 2,00	R\$ 745,38
6.24	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	ED-15117	SETOP	un	1,00	1,00	-	-	-	-	-	R\$ 140,00	R\$ 173,92	R\$ 1,00	R\$ 173,92
6.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	91855	SINAPI	M	62,40	-	-	-	-	62,40	-	R\$ 10,00	R\$ 12,42	R\$ -	R\$ -
6.26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	97667	SINAPI	M	683,10	-	-	-	-	683,10	-	R\$ 8,00	R\$ 9,93	R\$ -	R\$ -
6.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	97668	SINAPI	M	51,30	-	-	-	-	51,30	-	R\$ 10,00	R\$ 12,42	R\$ -	R\$ -
6.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 60 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	97669	SINAPI	M	25,30	-	-	-	-	25,30	-	R\$ 15,00	R\$ 18,63	R\$ -	R\$ -
6.29	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	91872	SINAPI	M	146,60	-	-	-	-	146,60	-	R\$ 15,00	R\$ 18,63	R\$ -	R\$ -
6.30	ARANDELA COLONIAL	COT-017	COTAÇÃO	UN	14,00	-	-	-	-	-	14,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ -
6.31	LAMPADA DE LED 20W	COT-018	COTAÇÃO	UN	14,00	-	-	-	-	-	14,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ -
6.32	LUMINÁRIA LED 50W TIPO PÉTALA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	COT-020	COTAÇÃO	UN	116,00	-	-	-	-	-	116,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ -	R\$ -
6.33	POSTE DE AÇO LED QUADRADO 2 PÉTALAS	COT-021	COTAÇÃO	UN	58,00	-	-	-	-	-	58,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -
6.34	SPOT DE EMBUTIR NO CHÃO	COT-022	COTAÇÃO	UN	9,00	9,00	-	-	-	-	-	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00
6.35	ROLO DE 100 METROS DE FITA DE LED	COT-023	COTAÇÃO	UN	7,00	-	-	-	-	-	7,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -
6.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	39763	SINAPI	UN	3,00	1,00	-	-	-	-	2,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.490,76	R\$ 1,00	R\$ 1.490,76
6.37	QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO ESTRELA, TRIÂNGULO	COT-024	COTAÇÃO	UN	2,00	2,00	-	-	-	-	-	R\$ 1.555,00	R\$ 1.555,00	R\$ 2,00	R\$ 3.110,00
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS/ACESSÓRIOS/ METAIS														
7.1	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA JARDIM/TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1159 / 1130)	11762	SINAPI	UN	11,00	-	-	-	-	-	11,00	R\$ 37,00	R\$ 45,96	R\$ -	R\$ -
														2,00	R\$ 9.938,40

BM - 05 DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS															
Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	BM-05	SALDO	BM-01	BM-02	BM-03	BM-04	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
7.2	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	ED-48886	SETOP	un	11,00	-	-	-	-	11,00	-	R\$ 500,00	R\$ 621,15	R\$ -	R\$ -
7.3	BOMBA CENTRIFUGO 2" BC-21 RIF 2 - 5 CV	COT-025	COTAÇÃO	UN	2,00	1,00	-	-	-	-	1,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.348,05	R\$ 1,00	R\$ 4.348,05
7.4	FILTRO SÉRIE FM - 100	COT-026	COTAÇÃO	UN	2,00	1,00	-	-	-	-	2,00	R\$ 120,00	R\$ 149,07	R\$ -	R\$ -
7.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	94497	SINAPI	UN	2,00	-	-	-	-	-	2,00	R\$ 150,00	R\$ 186,34	R\$ -	R\$ -
7.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	94498	SINAPI	UN	2,00	-	-	-	-	-	2,00	R\$ 290,00	R\$ 360,26	R\$ -	R\$ -
7.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	94499	SINAPI	UN	1,00	-	-	-	-	-	1,00	R\$ 39,00	R\$ 48,44	R\$ -	R\$ -
7.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	89353	SINAPI	UN	2,00	-	-	-	-	-	2,00	R\$ 39,00	R\$ 48,44	R\$ -	R\$ -
7.9	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	86884	SINAPI	UN	2,00	-	-	-	-	-	2,00	R\$ 9,00	R\$ 11,18	R\$ -	R\$ -
7.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	94703	SINAPI	UN	4,00	-	-	-	-	4,00	-	R\$ 19,00	R\$ 23,60	R\$ -	R\$ -
7.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	94706	SINAPI	UN	4,00	-	-	-	-	4,00	-	R\$ 39,00	R\$ 48,44	R\$ -	R\$ -
7.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	94707	SINAPI	UN	4,00	-	-	-	-	4,00	-	R\$ 69,00	R\$ 85,71	R\$ -	R\$ -
7.13	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	94789	SINAPI	UN	2,00	-	-	-	-	2,00	-	R\$ 199,00	R\$ 247,21	R\$ -	R\$ -
7.14	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50X25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DAC-8.1	CPU	U	4,00	-	-	-	-	4,00	-	R\$ 9,00	R\$ 11,18	R\$ -	R\$ -
7.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	DAC-8.2	CPU	U	2,00	-	-	-	-	2,00	-	R\$ 9,00	R\$ 11,18	R\$ -	R\$ -
7.16	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	DAC-8.3	CPU	U	1,00	-	-	-	-	1,00	-	R\$ 19,00	R\$ 23,60	R\$ -	R\$ -
7.17	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89365	SINAPI	UN	16,00	-	-	16,00	-	-	-	R\$ 10,00	R\$ 12,42	R\$ -	R\$ -
7.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89409	SINAPI	UN	15,00	-	-	15,00	-	-	-	R\$ 8,00	R\$ 9,93	R\$ -	R\$ -
7.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89414	SINAPI	UN	8,00	-	-	-	-	8,00	-	R\$ 12,00	R\$ 14,90	R\$ -	R\$ -
7.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	103985	SINAPI	UN	6,00	-	-	6,00	-	-	-	R\$ 20,00	R\$ 24,84	R\$ -	R\$ -
7.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89506	SINAPI	UN	4,00	-	-	4,00	-	-	-	R\$ 40,00	R\$ 49,69	R\$ -	R\$ -
7.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89404	SINAPI	UN	23,00	-	-	23,00	-	-	-	R\$ 6,00	R\$ 7,45	R\$ -	R\$ -
7.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89408	SINAPI	UN	23,00	-	-	23,00	-	-	-	R\$ 5,00	R\$ 6,21	R\$ -	R\$ -
7.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89413	SINAPI	UN	20,00	-	-	-	-	20,00	-	R\$ 10,00	R\$ 12,42	R\$ -	R\$ -


BM - 05 DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	BM-05	SALDO	BM-01	BM-02	BM-03	BM-04	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
7.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	103984	SINAPI	UN	33,00	-	-	-	-	33,00	-	R\$ 15,00	R\$ 18,63	R\$ -	R\$ -
7.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89505	SINAPI	UN	30,00	-	-	-	-	30,00	-	R\$ 40,00	R\$ 49,69	R\$ -	R\$ -
7.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89438	SINAPI	UN	28,00	-	-	-	-	28,00	-	R\$ 7,00	R\$ 8,69	R\$ -	R\$ -
7.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89440	SINAPI	UN	11,00	-	-	11,00	-	-	-	R\$ 7,00	R\$ 8,69	R\$ -	R\$ -
7.29	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89443	SINAPI	UN	18,00	-	-	-	-	18,00	-	R\$ 15,00	R\$ 18,63	R\$ -	R\$ -
7.30	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	104004	SINAPI	UN	16,00	-	-	-	-	16,00	-	R\$ 20,00	R\$ 24,84	R\$ -	R\$ -
7.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89628	SINAPI	UN	6,00	-	-	-	-	6,00	-	R\$ 45,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ -
7.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89629	SINAPI	UN	3,00	-	-	3,00	-	-	-	R\$ 60,00	R\$ 74,53	R\$ -	R\$ -
7.33	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89401	SINAPI	M	24,79	-	-	24,79	-	-	-	R\$ 9,00	R\$ 11,18	R\$ -	R\$ -
7.34	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89402	SINAPI	M	195,70	-	-	195,70	-	-	-	R\$ 9,00	R\$ 11,18	R\$ -	R\$ -
7.35	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89403	SINAPI	M	19,59	-	-	-	-	19,59	-	R\$ 20,00	R\$ 24,84	R\$ -	R\$ -
7.36	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	103979	SINAPI	M	47,75	-	-	-	-	47,75	-	R\$ 25,00	R\$ 31,05	R\$ -	R\$ -
7.37	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89450	SINAPI	M	35,82	-	-	-	-	35,82	-	R\$ 25,00	R\$ 31,05	R\$ -	R\$ -
7.38	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89366	SINAPI	UN	11,00	-	-	-	-	11,00	-	R\$ 15,00	R\$ 18,63	R\$ -	R\$ -
7.39	LIVIA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	89373	SINAPI	UN	2,00	-	-	-	-	2,00	-	R\$ 6,00	R\$ 7,45	R\$ -	R\$ -
7.40	CASCATA PARA PISCINA DE EMBUTIR DE 60 cm	COT-013	COTAÇÃO	UN	7,00	-	-	-	-	7,00	-	R\$ 600,00	R\$ 745,38	R\$ -	R\$ -
8	PAVIMENTAÇÃO													R\$ 1.234,50	R\$ 77.585,30
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	94985	SINAPI	M2	148,00	-	-	-	-	-	148,00	R\$ 60,00	R\$ 74,53	R\$ -	R\$ -
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	87630	SINAPI	M2	3.114,20	443,75	-	-	983,45	787,00	900,00	R\$ 10,00	R\$ 12,42	R\$ 443,75	R\$ 5.511,37
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022	93679	SINAPI	M2	3.114,20	443,75	-	-	983,45	787,00	900,00	R\$ 79,00	R\$ 98,14	R\$ 443,75	R\$ 43.549,62
8.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	DAC-3.3	CPU	m	580,00	87,00	-	130,00	143,00	-	200,00	R\$ 60,00	R\$ 74,53	R\$ 87,00	R\$ 6.441,11
8.5	SARILETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MIG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-10763	SETOP	m	597,00	167,00	-	-	230,00	-	200,00	R\$ 29,00	R\$ 36,02	R\$ 167,00	R\$ 6.095,34
8.6	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRANSPORTE DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-14747	SETOP	m	120,00	90,00	-	-	-	-	30,00	R\$ 130,00	R\$ 161,49	R\$ 90,00	R\$ 14.541,10
8.7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	DAC-4.3	CPU	U	11,00	3,00	-	-	3,00	-	5,00	R\$ 400,00	R\$ 496,92	R\$ 3,00	R\$ 1.400,76
9	PAISAGISMO													R\$ -	R\$ -

BM - 05 DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS															
Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	BM-05	SALDO	BM-01	BM-02	BM-03	BM-04	Valor Unitário	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
9.1	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	98511	SINAPI	UN	46,00	-	46,00	-	-	-	-	R\$ 100,00	R\$ 124,23	R\$ -	R\$ -
9.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	98516	SINAPI	UN	5,00	-	5,00	-	-	-	-	R\$ 350,00	R\$ 434,80	R\$ -	R\$ -
9.3	CASCA DE PINUS INCLUSIVE ASSENTAMENTO	DAC-5.1	CPU	M²	4,20	-	4,20	-	-	-	-	R\$ 150,00	R\$ 186,34	R\$ -	R\$ -
9.4	SEPARADOR DE GRAVA - 10 m	COT-002	COTAÇÃO	M	14,00	-	14,00	-	-	-	-	R\$ 39,00	R\$ 48,44	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL													R\$	132.039,57	


LUÍS FERNANDO ROSA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA 56.250/D





RAFAEL
VINCIUS
SILVA
STRAELH

Assinado de
forma digital por
RAFAEL VINCIUS
SILVA STRAELH
Dados: 2024.04.24
10:15:13 -03'00'

ESTRUTURAR
ENGENHARIA
LTDA:295689
34000106

Assinado de forma
digital por
ESTRUTURAR
ENGENHARIA
LTDA:295689340001
Dados: 2024.04.24
10:15:23 -03'00'