

MEDICÃO ADITIVO 01		Revisão: R00
		Data: 24/04/2024
Projeto:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS	Bancos:
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS-MG		SINAPI: 02/2023 Minas Gerais
PRazo DA OBRA: 180 DIAS		SETOP: 10/2022 Minas Gerais
END. PRAÇA JOSÉ MARIA DE SOUZA		SICRO : 10/2022 Minas Gerais
		SUDECAP: 12/2022 Minas Gerais
		BDI 1: 24,23%
		BDI 2:

MEDICÃO ADITIVO 01 DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS									
Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	BDI	Valor Unit. com BDI	Total com BDI
1	TAPUME							R\$ 11.628,95	R\$ 14.445,70
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	98459	SINAPI	M2	95,00	R\$	BDI 1	R\$ 149,07	R\$ 11.400,00
1.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	97637	SINAPI	M2	95,00	R\$	BDI 1	R\$ 2,99	R\$ 228,95
2	URBANIZAÇÃO BANCOS							R\$ 33.000,00	R\$ 38.612,14
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	96527	SINAPI	M	36,00	R\$	BDI 1	R\$ 111,80	R\$ 3.240,00
4.6	SOLEIRA DE LED EM GRANITO E=17 CM - (EXCLUSIVE LED) - LED	DAC-6.8	CPU	M	660,00	R\$	BDI 1	R\$ 14,90	R\$ 9.834,00
5.3	BANCO EM MADEIRA COM ENCOSTO	COT-010	COTAÇÃO	UND	82,00	R\$	BDI 1	R\$ 301,87	R\$ 19.926,00
3	COMPLEMENTO FONTE							R\$ 32.785,40	R\$ 40.719,02
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	93679	SINAPI	M2	147,60	R\$	BDI 1	R\$ 98,14	R\$ 11.660,40
2.40	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	1.020,00	R\$	BDI 1	R\$ 16,14	R\$ 13.260,00
2.41	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACÃO)	ED-49810	SETOP	m2	143,00	R\$	BDI 1	R\$ 68,32	R\$ 7.865,00
4	VIGA BALDRAME CANTEIROS							R\$ 16.286,00	R\$ 24.033,24
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	96527	SINAPI	M3	34,00	R\$	BDI 1	R\$ 111,80	R\$ 3.060,00
2.13	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	ED-49812	SETOP	m3	34,00	R\$	BDI 1	R\$ 595,06	R\$ 16.286,00
5	CASA DE MÁQUINA							R\$ 12.370,00	R\$ 15.366,77
2.39	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACÃO)	ED-49806	SETOP	m3	13,40	R\$	BDI 1	R\$ 869,61	R\$ 9.380,00
2.40	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	ED-48298	SETOP	Kg	30,00	R\$	BDI 1	R\$ 16,14	R\$ 390,00
8.6	CANALETE PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, MOLDADA IN LOCO. SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	ED-14747	SETOP	m	20,00	R\$	BDI 1	R\$ 161,49	R\$ 2.600,00
6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 7.032,80	R\$ 8.736,49
2.2	PASTILHA CERÂMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	36881	SINAPI	M2	26,00	R\$	BDI 1	R\$ 149,07	R\$ 3.120,00
2.24	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	98561	SINAPI	M2	97,82	R\$	BDI 1	R\$ 49,69	R\$ 3.912,80

[Handwritten signature]

MEDIÇÃO ADITIVO 01 DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS										
Item	Descrição	Código	Banco	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	BDI	Valor Unit. com BDI	Total	Total com BDI
7	CANTEIROS CASA DE MAQUINA									
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	ED-48231	SETOP	m2	97,82	R\$	BDI 1	R\$ 53,41	R\$ 4.206,26	R\$ 5.224,56
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	87894	SINAPI	M2	97,82	R\$	BDI 1	R\$ 6,21	R\$ 489,10	R\$ 607,46
4.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	ED-50732	SETOP	m2	97,82	R\$	BDI 1	R\$ 31,05	R\$ 2.445,50	R\$ 3.037,31
4.4	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	ED-50760	SETOP	m2	97,82	R\$	BDI 1	R\$ 43,48	R\$ 3.423,70	R\$ 4.253,21
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FONTE E IRRIGAÇÃO									
6.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	91926	SINAPI	M	1.800,00	R\$	BDI 1	R\$ 3,72	R\$ 5.400,00	R\$ 6.696,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	91928	SINAPI	M	819,70	R\$	BDI 1	R\$ 6,21	R\$ 4.098,50	R\$ 5.090,33
6.26	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	97667	SINAPI	M	970,00	R\$	BDI 1	R\$ 9,93	R\$ 7.760,00	R\$ 9.632,10
9	IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA									
7.36	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	103979	SINAPI	M	106,00	R\$	BDI 1	R\$ 31,05	R\$ 2.650,00	R\$ 3.291,30
TOTAL GERAL									R\$	179.744,63

LUÍS FERNANDO ROSA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA 56.250/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESTRUTURAR
ENGENHARIA
LTDA:29568934
000106

Assinado de forma digital por: ESTRUTURAR ENGENHARIA LTDA:29568934000106
Dados: 2024.04.24 10:21:48 -03'00'

RAFAEL
VINCIUS
SILVA
STRAELH

Assinado de forma digital por: RAFAEL VINCIUS SILVA STRAELH
Dados: 2024.04.24 10:21:59 -03'00'