

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024

MEDIÇÃO N. 04							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS				FOLHA Nº:		01/01.	
OBRA: Pavimentação em bloco sextavado de concreto				DATA:		10/05/2025	
LOCAL: RUA MERCÚRIO				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO				()	DIRETA	(X)	INDIRETA
				% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	28,50%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$1.765,74
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$1.374,12	R\$1.765,74	R\$1.765,74
2.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					R\$28.996,09
2.1	RO-41081	Regularização do sub-leito (proctor normal)	M2	264,00	R\$1,15	R\$1,48	R\$390,72
2.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	94,00	R\$47,00	R\$60,39	R\$5.676,66
2.3	CCU 001	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	88,00	R\$24,00	R\$30,84	R\$2.713,92
2.4	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	237,60	R\$66,21	R\$85,08	R\$20.214,79
VALOR TOTAL DA OBRA							R\$30.761,83

Conceição dos Ouros/MG, 10 de maio de 2025.

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625

Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625

José Airtton Junho dos Reis
CREA 56.250/D
Engenheiro Fiscal

PAULO HENRIQUE MARTINS
ROSA:81387245600

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE MARTINS
ROSA:81387245600
Dados: 2025.05.16 10:10:58 -03'00'

Pavimentação Santa Rosa Ltda
Paulo Henrique Martins Rosa
Carteira de Identidade nº M-6.861.191 SSP/MG