

PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LTDA ME.

CNPJ n.º: 21.313.838/0001-05 Insc. Est. n.º: 178.463.638-00-31
Rua José Vieira dos Santos, n.º 550 - Vila Industrial - Conceição dos Ouros/ MG - CEP.37.548.000
Telefone: (35) 3653-1088 E-mail: pavsantarosa@yahoo.com.br

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2024

MEDICÃO Nº 01							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS				FOLHA Nº: 01/01.			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/05/2025 A 17/10/2025				DATA: 17/10/2025			
OBRA: Pavimentação em bloco sextavado de concreto				FORMA DE EXECUÇÃO:			
LOCAIS: TRAVESSA BENEDITA MENDES PEREIRA, TRAVESSA OLAVO BILAC, RUA MERCÚRIO, TRAVESSA BARÃO DE CAMANDUCAIA, RUA INÁCIO RIBEIRO, RUA MARIA ISOLINA CAMPOS, RUA NEIVA MARIANO PINTO, RUA BENEDITO MAIA DA SILVA, RUA MARIA NAUDA DE CARVALHO, RUA ANTÔNIO BENEDITO DE ASSIS, RUA JORGE MENDES DE CARVALHO.							
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - JANEIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO; TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO				()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO CONFORME MODELO DA PAG. 16 DA TABELA DA SEINFRA.				% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	28,51%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
							R\$1.324,84
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$1.030,93	R\$1.324,84	R\$1.324,84
							R\$162.705,16
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
2.1	RO-41081	Regularização do sub-leito (proctor normal)	M2	1.623,22	R\$0,87	R\$1,12	R\$1.818,01
2.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	563,55	R\$42,82	R\$55,02	R\$31.006,52
2.3	CCU 001	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	529,85	R\$23,21	R\$29,82	R\$15.800,13
2.4	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	1.464,26	R\$60,63	R\$77,91	R\$114.080,50
VALOR TOTAL DA OBRA							R\$164.030,00

Conceição dos Ouros/MG, 17 de outubro de 2025.

PAULO HENRIQUE MARTINS
ROSA:81387245600
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE MARTINS
ROSA:81387245600
Dados: 2025.10.21 16:47:15 -03'00'

Pavimentação Santa Rosa Ltda
Paulo Henrique Martins Rosa
Carteira de Identidade nº M-6.861.191 SSP/MG

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Dados: 2025.10.21 18:41:05 -03'00'