

MEDIÇÃO Nº 01							
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/01/2026 a 09/03/2026							
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS					FOLHA Nº: 1		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DECK					DATA: 09/03/2026		
LOCAL: RUA CARLA DE CASTRO, CENTRO, CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REFERÊNCIA: SEINFRA 04/2025 COM DES.				() DIRETA	(X) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS					BDI: 26,44%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		DECK					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN		1.130,27	1.429,11	
1.2	COT-ARQ-007 COTAÇÃO	VIGA EM MADEIRA 25X10 CM, PEÇA COM 6 METROS	UN	4,00	1.140,00	1.441,42	5.765,68
1.3	COT-ARQ-007 COTAÇÃO	VIGA EM MADEIRA 25X20 CM, PEÇA COM 4 METROS	UN	11,00	572,00	723,24	7.955,64
1.4	COT-ARQ-008 COTAÇÃO	VIGA EM MADEIRA 20X5 CM, PEÇA COM 6 METROS	UN	7,00	279,50	353,40	2.473,80
1.5	COT-ARQ-009 COTAÇÃO	PONTALETE EM MADEIRA 10X10 CM, PEÇA COM 1,10 METROS	UN	31,00	66,00	83,45	2.586,95
1.6	COT-ARQ-010 COTAÇÃO	TÁBUA EM MADEIRA 15x3 CM, PEÇA COM 3 METROS	M	25,00	26,46	33,46	836,50
1.7	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	5,74	94,21	119,12	683,75
1.8	ED-49643	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	28,67	75,88	95,94	2.750,60
1.9	ED-49790	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	5,74	861,56	1.089,36	6.252,93
1.10	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	574,00	14,10	17,83	10.234,42
1.11	COT-ARQ-012 COTAÇÃO	PISO PARA DECK, RÉGUAS COM 10 CM DE LARGURA	M2	37,80	240,00	303,46	11.470,79
1.12	ARQ-011 CPU	MONTAGEM DE DECK	M2	37,80	135,72	171,60	6.486,48
1.13	ARQ-012 CPU	PINTURA DO DECK COM VERNIZ MARÍTIMO COM FILTRO SOLAR - 2 DEMÃOS	M2	75,60	27,98	35,38	2.674,73
						SUBTOTAL	60.172,27
TOTAL							60.172,27

Conceição dos Ouros/MG, 09 de março de 2026.



João Paulo da Rocha

Sócio-administrador

RG: MG 13267880 SSP/MG

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625

Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Dados: 2026.03.09 16:12:59 -03'00'

José Airton Junho dos Reis

Engenheiro Fiscal

CREA 56.250/D