

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO

DATA: 16/04/2026

3 MEDIÇÃO - 13/03/2026 a 13/04/2026										BDI: 26,44%		Valor acumulado	Saldo financeiro
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Contratual	Quantidade acumulada anterior	Quantidade medida	Quantidade acumulada	Saldo quantitativos	Custo Unitário (R\$)	Unitário com BDI (R\$)	Valor da medição		
		TOTAL									42.445,39	86.657,90	88.042,10
1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1,00		1,00	-	1.055,35	1.334,38	-	1.334,38	-
2		VEDAÇÃO											
2.1	ED-28338	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVEDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	188,56	188,56		188,56	-	15,55	19,66	-	3.707,09	-
2.2	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	188,56	188,56		188,56	-	9,28	11,73	-	2.211,81	-
2.3	ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	107,70	105,14	2,56	107,70	-	58,81	74,36	190,18	8.008,39	-
2.4	ED-48388	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, SMPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	79,85	79,85		79,85	-	19,28	24,38	-	1.946,74	-
2.5	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	188,56	188,56		188,56	-	33,15	41,92	-	7.904,44	-
3		COBERTURA											
3.1	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	216,00	-	216,00	216,00	-	19,19	24,27	5.242,32	5.242,32	-
3.2	ED-20574	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM	m2	19,60	-	19,60	19,60	-	282,60	357,32	7.003,47	7.003,47	-
3.3	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	19,60	-	19,60	19,60	-	96,36	121,84	2.388,06	2.388,06	-
3.4	ED-50678	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	5,75	-	5,75	5,75	-	42,29	53,47	307,45	307,45	-
3.5	ED-50663	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	5,75	-	5,75	5,75	-	51,62	65,27	375,30	375,30	-
3.6	ED-50668	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	M	6,00	-	6,00	6,00	-	76,90	97,23	583,38	583,38	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO

DATA: 16/04/2026

3 MEDIÇÃO - 13/03/2026 a 13/04/2026										BDI: 26,44%		Valor acumulado	Saldo financeiro por item
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Contratual	Quantidade acumulada anterior	Quantidade medida	Quantidade acumulada	Saldo quantitativos	Custo Unitário (R\$)	Unitário com BDI (R\$)	Valor da medição		
4		INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA											
4.1	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	Un.	6,00	6,00		6,00	-	40,16	50,78	-	304,68	-
4.2	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (LAVATÓRIO)	UN.	3,00	3,00		3,00	-	149,43	188,94	-	566,82	-
4.3	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO)	UN.	3,00	3,00		3,00	-	274,50	347,08	-	1.041,24	-
4.4	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE)	UN.	4,00	4,00		4,00	-	196,71	248,72	-	994,88	-
4.5	ED-50011	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM	UN	4,00	4,00		4,00	-	61,51	77,78	-	311,12	-
4.6	ED-50221	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	6,00	6,00		6,00	-	123,63	156,32	-	937,92	-
4.7	ED-49936	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	UN	1,00	1,00		1,00	-	800,02	1.011,55	-	1.011,55	-
4.8	ED-49844	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 20 MM X 1/2"	UN	4,00	4,00		4,00	-	18,18	22,98	-	91,92	-
4.9	ED-49848	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"	UN	4,00	4,00		4,00	-	51,98	65,73	-	262,92	-
4.10	ED-50304	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	4,00	4,00		4,00	-	92,29	116,69	-	466,76	-
4.11	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,00	18,00		18,00	-	36,70	46,41	-	835,38	-
4.12	ED-50031	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	36,00	36,00		36,00	-	118,82	150,23	-	5.408,28	-
4.13	ED-50018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,00	18,00		18,00	-	18,96	23,97	-	431,46	-
4.14	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,00	18,00		18,00	-	20,89	26,41	-	475,38	-
5		PISOS E AZULEJOS			-		-	-			-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO

DATA: 16/04/2026

3 MEDIÇÃO - 13/03/2026 a 13/04/2026										BDI: 26,44%		Valor acumulado	Saldo financeiro por item
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Contratual	Quantidade acumulada anterior	Quantidade medida	Quantidade acumulada	Saldo quantitativos	Custo Unitário (R\$)	Unitário com BDI (R\$)	Valor da medição		
5.1	ED-48502	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	188,56	188,56		188,56	-	19,33	24,44	-	4.608,41	-
5.2	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	188,56	-	158,56	158,56	30,00	64,10	81,05	12.851,29	12.851,29	2.431,50
5.3	ED-50568	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	21,20	-	21,20	21,20	-	39,75	50,25	1.065,30	1.065,30	-
5.4	COT.	PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4mm a 5mm)	m2	221,00	-		-	221,00	26,92	34,03	-	-	7.520,63
5.5	ED-50571	PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	21,20	21,20		21,20	-	80,38	101,63	-	2.154,56	-
6		ESQUADRIAS			-		-	-			-	-	-
6.1	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	15,50	15,50		15,50	-	17,40	22,00	-	341,00	-
6.2	ED-49592	MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ	UN	4,00	-	4,00	4,00	-	311,73	394,15	1.576,60	1.576,60	-
6.3	ED-49588	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ	UN	4,00	-	4,00	4,00	-	308,25	389,75	1.559,00	1.559,00	-
6.4	ED-51159	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	17,70	-	2,30		17,70	328,20	414,97	954,43	-	7.344,97
6.5	ED-51160	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	8,00	-	8,00	8,00	-	401,49	507,64	4.061,12	4.061,12	-
6.6	ED-49700	FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	UN	4,00	-	4,00	4,00	-	101,90	128,85	515,40	515,40	-
6.7	ED-49697	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"x2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	12,00	-	12,00	12,00	-	21,55	27,25	327,00	327,00	-
7		PINTURA											
7.1	COT.	PREPARAÇÃO, LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DO SINTECO	M2	255,00	-		-	255,00	17,56	22,20	-	-	5.661,00
7.2	COT.	SINTECO SOBRE PISO DE MADEIRA	M2	255,00	-		-	255,00	30,10	38,06	-	-	9.705,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO

DATA: 16/04/2026

3 MEDIÇÃO - 13/03/2026 a 13/04/2026										BDI: 26,44%		Valor acumulado	Saldo financeiro por item
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Contratual	Quantidade acumulada anterior	Quantidade medida	Quantidade acumulada	Saldo quantitativos	Custo Unitário (R\$)	Unitário com BDI (R\$)	Valor da medição		
7.3	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	21,20	-		-	21,20	13,90	17,57	-	-	372,48
7.4	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	2.374,00	-		-	2.374,00	14,23	17,99	-	-	42.708,26
7.5	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	21,20	-		-	21,20	6,43	8,13	-	-	172,36
8		INSTALAÇÃO ELÉTRICA											
8.1	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UN	7,00	-	6,00	6,00	1,00	155,00	195,98	1.175,88	1.175,88	195,98
8.2	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	100,00	-	100,00	100,00	-	3,72	4,71	471,00	471,00	-
8.3	ED-48961	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	M	100,00	-		-	100,00	6,81	8,61	-	-	861,00
8.4	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	8,00	-	1,00	1,00	7,00	24,73	31,26	31,26	31,26	218,82
8.5	ED-15740	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	4,00	-	4,00	4,00	-	60,96	77,08	308,32	308,32	-
8.6	ED-14181	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE	UN	1,00	-		-	1,00	156,37	197,72	-	-	197,72
8.7	ED-34464	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	2,00	-		-	2,00	17,07	21,59	-	-	43,18
8.8	ED-34479	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	UN	2,00	-		-	2,00	35,48	44,87	-	-	89,74
9		LOUÇAS E METAIS											
9.1	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	UN	3,00	-		-	3,00	509,45	644,15	-	-	1.932,45
9.2	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO	UN	3,00	-		-	3,00	198,59	251,09	-	-	753,27
9.3	ED-50286	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,00	-		-	2,00	620,53	784,60	-	-	1.569,20
9.4	ED-50348	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO	UN	2,00	-		-	2,00	223,39	282,46	-	-	564,92
9.5	ED-48344	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	M2	3,00	-		-	3,00	324,71	410,57	-	-	1.231,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
Rua Vasco Gusmão Martins, 108 - Centro, CEP 37690-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
OBRA: REFORMA DO CINE OUROS
END.: AVENIDA CORONEL DOMINGOS ROSA, Nº. 45. CENTRO

DATA: 16/04/2026

3 MEDIÇÃO - 13/03/2026 a 13/04/2026										BDI:	26,44%		
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Contratual	Quantidade acumulada anterior	Quantidade medida	Quantidade acumulada	Saldo quantitativos	Custo Unitário (R\$)	Unitário com BDI (R\$)	Valor da medição	Valor acumulado	Saldo financeiro por item
9.6	ED-50277	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO	UN	3,00	-	3,00	3,00	-	384,54	486,21	1.458,63	1.458,63	-
10		LIMPEZA			-		-	-			-	-	-
10.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	510,00	-		-	510,00	6,93	8,76	-	-	4.467,60

AMPLAMINAS ENGENHARIA LTDA
RENATA APARECIDA FIGUEIREDO SOARES - ENGENHEIRA CIVIL - CREA: 80.591/D

AMPLAMINAS
ENGENHARIA
LTDA:2389670700
0123

Assinado de forma digital
por AMPLAMINAS
ENGENHARIA
LTDA:23896707000123
Dados: 2026.04.15 09:16:49
-03'00'

JOSE AIRTON
JUNHO DOS
REIS:6250990062
5

Assinado de forma
digital por JOSE
AIRTON JUNHO DOS
REIS:62509900625