

JJ PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MEDIÇÃO Nº 01 - ADITIVO

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG						DATA: 08/06/2026	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG							
ENDEREÇO: BAIRRO ROCHAS						BDI: 20,73%%	
DATA BASE SETOP: SINAPI 09/2025 (S/DESON), SICRO 01/2025 (S/DESON)					PRAZO EXECUÇÃO: 90 DIAS		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/05/2026 A 08/06/2026							
Item	Fonte/ Código	Descrição	Unid	Quant	Custo Unitário	Unitário com BDI (R\$)	Valor total com BDI (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						TOTAL	84222,15
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL	869,26
1.1	SINAPI - 103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022 OS	M²		506,75	611,80	0,00
1.2	SICRO - 4011209	Regularização do subleito	M²	720,00	1,00	1,21	869,26
2.0	PAVIMENTAÇÃO					SUBTOTAL	60390,30
2.1	SINAPI - 92394	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm. AF_10/2022	M²	648,00	76,78	92,70	60067,33
2.2	SICRO - 5901640	Transporte com caminhao basculante com caçamba estanque com capacidade de 14m³ - rodovia pavimentada.	TxKM	311,04	0,86	1,04	322,97
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL					SUBTOTAL	22962,59
3.1	SINAPI - 94287	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30cm de base X 10cm de altura. AF_01/2024.	M	240,00	25,50	30,79	7388,42
3.2	SINAPI - 94273	Assentamento de Guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (Comprimento x base inferior x base superior x altura). AF_01/2024	M	258,00	50,00	60,37	15574,17

JOAO
FRANCISCO DE
CASTRO
VIANA:1180326
4667

Assinado de forma
digital por JOAO
FRANCISCO DE
CASTRO
VIANA:11803264667
Dados: 2026.06.09
09:24:10 -03'00'

Conceição dos Ouros(MG), 08 de Junho de 2026.

João Francisco de Castro Viana
Eng. Civil CREA/MG 222166/D

JOSE AIRTON
JUNHO DOS
REIS:62509900625

Assinado de forma digital
por JOSE AIRTON JUNHO
DOS REIS:62509900625
Dados: 2026.06.11
13:50:55 -03'00'