

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS CONTRATO REGISTRADO Nº064/2025 PROCESSO DE LICITATORIO Nº009/2025				
OBJETIVO: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS					
ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS					
REFERÊNCIA:	COU-2025-003 - RUA JOÃO TOMAS DE FREITAS, 323 - CENTRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	Vlr.	SUBTOTAL
2	AFASTADOR ARMAÇÃO SECUNDARIA 500MM.	PÇ	1,00	R\$ 205,36	R\$ 205,36
4	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA.	PÇ	2,00	R\$ 23,45	R\$ 46,90
7	ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 70MM2 MULTIPLEX.	PÇ	9,00	R\$ 12,38	R\$ 111,42
8	ALÇA PREF ESTAI CABO 9,5MM.	PÇ	8,00	R\$ 8,01	R\$ 64,08
26	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO.	PÇ	32,00	R\$ 0,58	R\$ 18,56
27	BRAÇO ANTIBALANÇO 15KV.	PÇ	1,00	R\$ 20,51	R\$ 20,51
30	BRACO IP TIPO MEDIO.	PÇ	2,00	R\$ 184,46	R\$ 368,92
34	BRAÇO SUPORTE L.	PÇ	2,00	R\$ 114,54	R\$ 229,08
37	CABO AÇO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZIN.	KG	12,60	R\$ 29,44	R\$ 370,94
38	CABO AÇO HS 3/8P (9,5MM) 7FIOS.	KG	57,26	R\$ 25,71	R\$ 1472,15
39	CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV.	M	4,00	R\$ 3,35	R\$ 13,40
41	CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO DUPLA CAMADA.	M	148,70	R\$ 13,84	R\$ 2058,01
43	CABO AL 1X120MM² 1KV.	M	4,50	R\$ 21,12	R\$ 95,04
48	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE.	M	30,00	R\$ 2,18	R\$ 65,40
57	CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70 1KV.	M	150,00	R\$ 38,61	R\$ 5791,50
61	CARTUCHO DE APLICAÇÃO AZUL.	PÇ	1,00	R\$ 11,97	R\$ 11,97
63	CARTUCHO VERMELHO DE EXTRAÇÃO DE CONETOR DE CUNHA.	PÇ	2,00	R\$ 11,24	R\$ 22,48
67	CHAVE FUSÍVEL 15KV PF 100A 7,1KA.	PÇ	2,00	R\$ 444,22	R\$ 888,44
73	CINTA DE AÇO D 180MM.	PÇ	3,00	R\$ 30,08	R\$ 90,24
75	CINTA DE AÇO D 200MM.	PÇ	10,00	R\$ 31,42	R\$ 314,20
77	CINTA DE AÇO D 220MM.	PÇ	4,00	R\$ 28,66	R\$ 114,64
79	CINTA DE AÇO D 240MM.	PÇ	14,00	R\$ 37,17	R\$ 520,38
88	COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 1.	PÇ	4,00	R\$ 12,69	R\$ 50,76
91	COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO.	PÇ	2,00	R\$ 11,27	R\$ 22,54
97	CONECTOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO.	PÇ	6,00	R\$ 66,27	R\$ 397,62
106	CONECTOR TERMINAL P/ BUCHA,50 MM²,RETO,COMPRESSÃO.	PÇ	6,00	R\$ 26,77	R\$ 160,62
107	CONECTOR TORCAO 1,5 – 16 MM².	PÇ	4,00	R\$ 0,84	R\$ 3,36
113	CONETOR CUNHA CU ITEM 1.	PÇ	21,00	R\$ 10,28	R\$ 215,88
117	CONETOR CUNHA CU ITEM 6.	PÇ	9,00	R\$ 11,61	R\$ 104,49
118	CONETOR CUNHA CU ITEM 7.	PÇ	2,00	R\$ 10,22	R\$ 20,44
120	CONETOR DE PERFURAÇÃO 10- 70MM²/6-35MM².	PÇ	8,00	R\$ 10,95	R\$ 87,60
121	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35- 120MM²/1,5MM².	PÇ	8,00	R\$ 5,33	R\$ 42,64
128	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP.	PÇ	8,00	R\$ 1,95	R\$ 15,60
130	CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES.	PÇ	2,00	R\$ 16,63	R\$ 33,26
131	CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 107MM²/120MM² COMPAC	PÇ	3,00	R\$ 19,49	R\$ 58,47
134	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 16MM².	PÇ	4,00	R\$ 4,08	R\$ 16,32
135	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F 50MM².	PÇ	2,00	R\$ 4,06	R\$ 8,12
136	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM².	PÇ	13,00	R\$ 4,30	R\$ 55,90
159	ESPAÇADOR MONOFÁSICO 50-150MM² AUTOTRAVANTE 15KV.	PÇ	14,00	R\$ 36,44	R\$ 510,16
160	ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L.	PÇ	1,00	R\$ 12,19	R\$ 12,19
162	FIO AL 5,1MM PARA AMARRAÇÃO RDP.	M	1,70	R\$ 5,67	R\$ 9,64
173	GANCHO OLHAL 50KN.	PÇ	1,00	R\$ 17,77	R\$ 17,77
174	GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM².	PÇ	6,00	R\$ 29,90	R\$ 179,40

175	GRAMPO DE LINHA VIVA.	PÇ	4,00	R\$ 92,47	R\$ 369,88
176	HASTE ATERRAMENTO 2,40M.	PÇ	7,00	R\$ 63,20	R\$ 442,40
177	IDENTIFICADOR DE FASE A.	PÇ	11,00	R\$ 1,44	R\$ 15,84
178	IDENTIFICADOR DE FASE B.	PÇ	6,00	R\$ 1,44	R\$ 8,64
180	ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV.	PÇ	7,00	R\$ 61,27	R\$ 428,89
182	ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV.	PÇ	1,00	R\$ 23,67	R\$ 23,67
198	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W. AS LUMINÁR.	PÇ	2,00	R\$ 600,40	R\$ 1200,80
210	MANILHA SAPATILHA 50KN.	PÇ	6,00	R\$ 18,21	R\$ 109,26
215	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN.	PÇ	30,00	R\$ 14,56	R\$ 436,80
223	PARAFUSO CAB ABAUL PESCO QUAD M16X 70MM.	PÇ	79,00	R\$ 3,90	R\$ 308,10
224	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X 40MM.	PÇ	2,00	R\$ 3,03	R\$ 6,06
225	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM.	PÇ	38,00	R\$ 3,87	R\$ 147,06
230	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X200MM.	PÇ	1,00	R\$ 8,87	R\$ 8,87
239	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X 40MM.	PÇ	12,00	R\$ 24,61	R\$ 295,32
240	PÁRA-RAIOS 12KV 10KA ZNO.	PÇ	2,00	R\$ 196,62	R\$ 393,24
241	PÁRA-RAIOS REDE SECUNDÁRIA ISOLADA 280V 10KA.	PÇ	4,00	R\$ 30,98	R\$ 123,92
246	PINO PARA ISOLADOR POLIMÉRICO- BRAÇO TIPO C.	PÇ	1,00	R\$ 20,14	R\$ 20,14
254	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN.	PÇ	3,00	R\$ 1711,50	R\$ 5134,50
255	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN.	PÇ	3,00	R\$ 2155,14	R\$ 6465,42
297	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V.	PÇ	2,00	R\$ 17,04	R\$ 34,08
299	SAPATILHA.	PÇ	20,00	R\$ 2,91	R\$ 58,20
311	SUORTE L DE TOPO DE POSTE ITEM 1.	PÇ	2,00	R\$ 78,36	R\$ 156,72
317	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 37,5 KVA.	PÇ	1,00	R\$ 11555,68	R\$ 11555,68
SUBTOTAL DOS MATERIAIS					R\$ 42.659,90
324	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO	SR	11,75	R\$ 2.936,91	R\$ 34.508,69
1	VALOR DA UNIDADE DE SERVIÇO DE PROJETO	US	19,51	R\$ 116,84	R\$ 2.279,55
VALOR TOTAL GLOBAL					R\$ 79.448,14