BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

PLANILHA DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros
Obra: Eficiência Energética na Iluminação Pública Municipal
Responsável Técnico Fiscal: José Airton Junho dos Reis
Nº CREA/CAU: 56.250/D
Contrato BDMG Nº: 333.917/21

Empresa Executora: METODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
Nº do Contrato Licitado: 119/2022
Responsável Técnico Executor: Erike Fernando Ribeiro dos Santos
Nº CREA/CAU: 237264/D
Quantidade de Aditivos Realizados: 0

Medição Nº : 2
Período: 10/02/2023 A 18/04/2023
Data: 18/04/2023
Venc. do Contrato: 21/10/2023

Item	Discriminação *Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações*	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R$) Previsto Total AxB	Valor (R$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R$) Executado Acumulado AxD
	Eficiência Energética na Iluminação Pública Municipal						**1.379.931,72**	**91.567,90**	**1.161.727,40**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**1.470,00**	**-**	**1.470,00**
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1.470,00	1,000	-	1,000	1.470,00	-	1.470,00
2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**1.378.461,72**	**91.567,90**	**1.160.257,40**
2.1	PARAFUSO M16X250mm, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UND	9,36	1.104,000	-492,000	612,000	10.333,44	-4.605,12	5.728,32
2.2	ARRUELA QUADRADA 38X38, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UND	1,01	1.104,000	-492,000	612,000	1.115,04	-496,92	618,12
2.3	BRAÇO IP MEDIO MODELO PADRÃO CEMIG SEM ANGULAÇÃO	UND	168,34	1.098,000	-100,000	306,000	184.837,32	-16.834,00	51.512,04
2.4	CONJUNTO CINTA AÇO 230mm, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UND	37,26	637,000	-25,000	612,000	23.734,62	-931,50	22.803,12
2.5	PARAFUSO M16X70mm, ZINCADO, IMERSÃO QUENTE	UND	3,48	1.274,000	-50,000	1.224,000	4.433,52	-174,00	4.259,52
2.6	PARAFUSO M16X45mm, ZINCADO, IMERSÃO QUENTE	UND	4,91	1.274,000	-662,000	612,000	6.255,34	-3.250,42	3.004,92
2.7	PORCA M16, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UND	16,38	3.652,000	-1.816,000	1.836,000	59.819,76	-29.746,08	30.073,68
2.8	CABO 1,5mm² IPR/XLPE 1KV	M	6,30	14.500,000	-7.250,000	7.250,000	91.350,00	-45.675,00	45.675,00
2.9	RELE FOTOELETRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO	UND	19,10	1.189,000	-	1.189,000	22.709,90	-	22.709,90
2.10	CONECTOR CUNHA TIPO G INTELLI OU SIMILAR	UND	6,51	900,000	-	900,000	5.859,00	-	5.859,00
2.11	CONECTOR CUNHA TIPO H INTELLI OU SIMILAR	UND	6,51	1.300,000	-	1.300,000	8.463,00	-	8.463,00
2.12	CONECTOR PERFURAÇÃO TIPO CDP70 DA INTELLI OU SIMILAR	UND	10,74	1.300,000	-	1.300,000	13.962,00	-	13.962,00
2.13	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 60W	UND	740,54	877,000	261,000	877,000	649.453,58	193.280,94	649.453,58
2.14	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100W	UND	904,81	113,000	-	113,000	102.243,53	-	102.243,53
2.15	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150W	UND	974,33	199,000	-	199,000	193.891,67	-	193.891,67

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal
JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA-MG 56250/D

Erike F. R. Santos
Engenheiro Eletricista
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor
CREA-MG 237264