PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros
Obra: Pavimentação de estradas vicinais do município
Responsável Técnico Fiscal: José Airton Junho dos Reis
Nº CREA/CAU: 56.250/D
Contrato BDMG Nº: 352.700/22

Empresa Executora: J. FRANCISCO DE CASTRO VIANA
Nº do Contrato Licitado: 088/2023
Responsável Técnico Executor: João Francisco de Castro Viana
Nº CREA/CAU: 222166/D
Quantidade de Aditivos Realizados: 1

Medição Nº : 6
Período: 24/01/2024 A 14/03/2024
Data: 14/03/2024
Venc. do Contrato: 12/07/2024

Item	Discriminação *Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações*	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R$) Previsto Total AxB	Valor (R$) Executado Nesta Medição AxC	Valor (R$) Executado Acumulado AxD
	Pavimentação de estradas vicinais do município						**1.374.745,32**	**137.965,36**	**744.680,61**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**1.666,63**	**-**	**1.666,63**
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1.666,63	1,000	-	1,000	1.666,63	-	1.666,63
2	**DRENAGEM**						**197.844,68**	**19.690,42**	**106.916,57**
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	40,02	4.943,500	492,000	2.671,500	197.844,68	19.690,42	106.916,57
3	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO**						**1.175.234,01**	**118.274,94**	**636.097,41**
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	1,14	14.308,500	1.440,000	7.744,500	16.335,30	1.643,98	8.841,51
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	80,99	14.308,500	1.440,000	7.744,500	1.158.898,71	116.630,96	627.255,90

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Dados: 2024.03.14 14:29:32 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Fiscal

JOAO FRANCISCO DE CASTRO VIANA:11803264667
Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE CASTRO VIANA:11803264667
Dados: 2024.03.14 10:12:54 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Executor